Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
Н.А. Останков

(подпись)

«14» 11 2016 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	362,300	98,863	248,361	0,000	0,000	56,000	208,399	0,000	39,962	42,863	0,000	160,500	62,855	0,000	0,000	113,605	263,437		0	2,084	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Техническое перевооружение	227,112	95,846	130,930	0	0	56,000	104,127	0,000	26,803	39,846		48,135	48,061	0	0	96,182	131,266		0	2,084	
1	ПС 110/35/6 кВ "Луганъ" (ВВ-110 кВ, 35кВ)	0	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840		0	0	0	0	0	-15,840	-100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
2	ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	0	11,201	0	0	0	0	0	0	0	11,201		0	0	0	0	0	-11,201	-100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
3	ПС 35/6 кВ "БКНС" (3 цех)	4,890	7,000	4,890	0	0	7,000	4,890	0	0	0		0	0	0	0	0	-2,110	-43%	0	1,042	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
4	ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	0	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Желябовская"
5	ПС 35/6 кВ "Кривая Лука"	0	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Ключи"
6	ПС 35/6 кВ "Рассветская"	4,890	7,000	4,890	0	0	7,000	4,890	0	0	0		0	0	0	0	0	-2,110	-43%	0	1,042	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
7	ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская"	0	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0,000	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"
8	РУ-6 кВ ДНС "Ветлянская"	0	12,805	0	0	0	0	0	0	0	12,805		0	0	0	0	0	-12,805	-100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" техническое перевооружение перенесено на 2018 год
9	ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	9,780	7,000	9,780	0	0	7,000	9,780	0	0	0		0	0	0	0	0	2,780	28%	0	0	Корректировка физических объемов технологического перевооружения

10	ПС 35/6 кВ "Черновская"	0	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-7,000	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Хилки"
11	ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	4,890	7,000	4,890	0	0	7,000	4,890	0	0	0		0	0	0	0	0	-2,110	-43%	0	0	Выполнение СМР собственными силами, без привлечения подрядной организации
12	ПС 35/6 кВ "Желябовская"	4,042	0	4,042	0	0	0	4,042	0	0	0		0	0	0	0	0	4,042	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Кривая Лука"
13	ПС35/6кВ "Ключи"	4,890	0	4,890	0	0	0	4,890	0	0	0		0	0	0	0	0	4,890	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Кулагинская"
14	ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	4,042	0	4,042	0	0	0	4,042	0	0	0		0	0	0	0	0	4,042	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская"
15	ПС 35/6 кВ Хилки	4,890	0	4,890	0	0	0	4,890	0	0	0		0	0	0	0	0	4,890	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Черновская"
16	Реконструкция ПС 110/35/6 "Козловская"	105,637	0	59,955	0	0,000	0	33,155	0	26,800			46,400	46,339	0	0	45,683	105,637	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" включено в инвестиционную прграмму 2016г.
17	Реконструкция ПС 110 кВ «Козловская»	79,162	0	28,662	0	0,000	0	28,659	0	0,004			1,735	1,722	0	0	50,499	79,162	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" включено в инвестиционную прграмму 2016г.
1.3	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**3,017**	**3,017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3,017**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2,683**	**0**		**0**	**0**	
1	ПС 35/6 кВ "Малиновская", квар	2,191	2,191	0	0	0	0	0	0	0	2,191		0	0	0	0	1,857	0	0%	0	0	
2	ПС 35/6 кВ "Озеркинская", квар	0	0,826	0	0	0	0	0	0	0	0,826		0	0	0	0	0	-0,826	-100%	0	0	Финансирование перераспределено на техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Шумалгинская
3	ПС 35/6 кВ Шумалгинская	0,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,826	0,826	100%	0	0	Финансирование перераспределено с ПС 35/6 кВ "Озеркинская"
2.2	**Прочее новое строительство**	**132,171**	**0**	**117,4312**	**0**	**0**	**0**	**104,2724**	**0**	**13,159**	**0**		**112,365**	**14,794**	**0**	**0**	**14,740**	**132,171**		**0**	**0**	
1	ПС 35/6 кВ "Парфеновская"	115,096	0	105,792	0	0	0	98,733	0	7,058	0		96,225	8,488	0	0	9,305	115,096	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" включено в инвестиционную прграмму 2016г.
2	Отпайка от ВЛ-35 кВ к ПС "Парфеновская"	17,075	0	11,639	0	0	0	5,539	0	6,101	0		16,141	6,305	0	0	5,436	17,075	100%	0	0	В соответствии с разработанной перспективной схемой электроснабжения АО "Самаранефтегаз" включено в инвестиционную прграмму 2016г.

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.