Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения по итогам III квартала 2025 года

Центр питания		№ ТП, КТП, КТПН	Трансформатор	Загруженность ТП			
			Sтр. (кВА)	по переносным приборам или по счетчику		Sтр. (кВА)	%
ПС, U (кВ)	№ фидера			Uср. (0.4) (В)	I ср (0.4) (А)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 01.	315	420	30	21,8	6,9
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 02.	250	404	350	244,6	97,8
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 03.	315	411	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 04.	160	400	125	86,5	54,1
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 06	410	400	255	176,5	43,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 12.	100	383	5	3,3	3,3
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 13	315	400	100	69,2	22,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 14.	320	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 16	400	408	180	127,1	31,8
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 20.	160	396	80	54,8	34,3
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 20 а	630	390	360	242,9	38,6
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 23	100	376	90	58,5	58,5
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 25.	400	430	225	167,4	41,8
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-3	3 - 27.	250	400	30	20,8	8,3
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 01.	250	400	81	56,1	22,4
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 02.	180	400	1,8	1,2	0,7
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 03.	320	395	40	27,3	8,5
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 05.	100	402	3,6	2,5	2,5
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 06.	315	405	30	21,0	6,7
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 08.	160	385	150	99,9	62,4
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 11.	250	420	3,6	2,6	1,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 12.	200	400	81	56,1	28,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 13.	25	407	3,6	2,5	10,1
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 15.	200	410	3,6	2,6	1,3
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 16.	250	390	100,8	68,0	27,2
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 19.	160	390	36	24,3	15,2
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5 - 23.	160	403	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5-25.	630	400	455	314,9	50,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-5	5-30.	100	400	120	83,0	83,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-12	12-02.	25	415	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-12	ТП	100	400	1,7	1,2	1,2
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-1	1 - 04.	160	416	30	21,6	13,5
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-1	1 - 14.	250	402	18	12,5	5,0
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-9	9 - 01.	315	400	3,6	2,5	0,8
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-9	9 - 07.	400	408	180	127,1	31,8
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-9	9 - 08.	160	390	50	33,7	21,1
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	Герметизац	Г - 01	250	399	25	17,3	6,9
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-6	6-01.	315	390	40	27,0	8,6
ПС 110/35/6 кВ "Мухановская"	ф-18	18-01.	25	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-7	7 - 01.	2х630	400	360	249,1	19,8
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-29	29 - 01.	250	400	110	76,1	30,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-29	29-02	160	400	100	69,2	43,3
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-29	29 - 09.	180	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-29	29 - 15	250	400	110	76,1	30,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-29	29 - 16	315	390	200	134,9	42,8
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-29	29 - 17	320	395	37	25,3	7,9
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-ДНС-1	ДНС -1 -	250	410	170	120,6	48,2
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-ДНС-9-2	ДНС-9-2-	315	405	55	38,5	12,2
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-23	23-12.	250	400	16	11,1	4,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-23	23-11.	250	400	19	13,1	5,3
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 01.	160	400	90	62,3	38,9
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 03.	63	400	54	37,4	59,3

ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 08.	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 10.	200	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 11.	25	401	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 14.	160	395	32	21,9	13,7
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 16	250	400	81	56,1	22,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21-18	250	405	100	70,1	28,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 21	250	403	120	83,7	33,5
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 22	315	390	64	43,2	13,7
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 24	315	395	190	129,8	41,2
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	ф-21	21 - 25	160	385	100	66,6	41,6
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-30	30-02	160	385	125	83,3	52,0
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-30	30-08	160	400	130	90,0	56,2
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-30	30-05	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-30	30-10.	250	400	102	70,6	28,2
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-30	30 - 15	630	390	250	168,7	26,8
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-30	30 - 16	250	400	100	69,2	27,7
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-34	34 - 01.	250	400	127	87,9	35,2
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-34	34-03	630	400	682	471,9	74,9
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-34	34-04	160	400	102	70,6	44,1
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-34	34-05	250	400	30	20,8	8,3
ПС 35/6 кВ "Черновская"	ф-34	34 - 02.	100	400	5,4	3,7	3,7
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71 - 01.	100	395	3,6	2,5	2,5
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71-02	160	420	80	58,1	36,3
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71 - 03.	250	390	43	29,0	11,6
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71-04	160	400	90	62,3	38,9
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71-05	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71 - 06	160	380	81	53,2	33,3
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71 - 07	250	400	101	69,9	28,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71 - 08.	160	390	105	70,8	44,3
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71 - 13	25	375	3,6	2,3	9,3
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71 - 15	63	392	21	14,2	22,6
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-71	71-27	400	398	5	3,4	0,9
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 01.	25	380	3,6	2,4	9,5
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 02.	160	408	109	76,9	48,1
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 03.	315	380	5	3,3	1,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 04.	160	390	36	24,3	15,2
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 05.	250	405	115	80,6	32,2
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 -09.	100	393	18	12,2	12,2
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 10.	400	390	250	168,7	42,2
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 11.	250	410	192	136,2	54,5
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 12.	315	398	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 15	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 18	160	400	81	56,1	35,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-77	77 - 21А	400	390	165	111,3	27,8
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-75	75-01	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-75	75-02А	160	400	115	79,6	49,7
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-75	75-03	250	400	225	155,7	62,3
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 01.	315	390	64	43,2	13,7
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 03	250	400	106	73,4	29,3
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 04.	315	390	79	53,3	16,9
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 05	160	408	81	57,2	35,7
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 06.	100	400	95	65,7	65,7
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 07.	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 08.	100	420	60	43,6	43,6
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 09.	160	430	160	119,0	74,4
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 12.	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76 - 15	100	410	78	55,3	55,3
ПС 35/6 кВ "Восточная"	ф-76	76-СТО	315	400	33,6	23,3	7,4
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121 - 01	160	400	107	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121 - 03.	400	400	81	56,1	14,0
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121-05	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121-07	250	400	79	54,7	21,9
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121-08	250	400	93	64,4	25,7
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121-10	250	400	103	71,3	28,5
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121-11	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская"	ф-121	121 - 04.	250	400	89	61,6	24,6

ПС 35/6 кВ "Шумарка"	ф-123	123 - 01.	160	400	81	56,1	35,0
ПС 35/6 кВ "Шумарка"	ф-124	124-01	250	400	175	121,1	48,4
ПС 35/6 кВ "Шумарка"	ф-124	124-05	200	400	3,6	2,5	1,2
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-126	126 - 03	100	400	81	56,1	56,1
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-126	126 - 05	100	390	150	101,2	101,2
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-126	126 - 25	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-126	126 -28	400	400	225	155,7	38,9
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-126	126 - 40	400	400	107,6	74,5	18,6
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-126	126 - 41	630	400	525	363,3	57,7
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-126	126 - 42	400	400	325	224,9	56,2
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-127	127 - 01	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 12.	160	420	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 18	250	398	125	86,1	34,4
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 19	25	405	3,6	2,5	10,1
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 20	25	395	3,6	2,5	9,8
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 21	160	400	105	72,7	45,4
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 23	400	390	250	168,7	42,2
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 24	160	380	200	131,5	82,2
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 26	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125 - 27	250	385	110	73,3	29,3
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125-30	250	400	250	173,0	69,2
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-125	125-29	250	390	90	60,7	24,3
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-128	128 - 01	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-128	128 - 02	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-128	128 - 04	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Берендеи"	ф-128, 126	126 -	2х630	400	420	290,6	23,1
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-26	26 - 02.	250	400	100	69,2	27,7
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-26	26 - 06.	320	390	140	94,5	29,5
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-26	26 - 07.	40	420	3,6	2,6	6,5
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-26	26 - 09.	160	407	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-26	26 - 10.	160	400	91	63,0	39,4
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-26	26 - 12.	100	395	110	75,2	75,2
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-01.	160	400	190	131,5	82,2
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-02	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-04.	160	415	81	58,2	36,3
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-05	63	420	5	3,6	5,8
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-06.	160	403	100	69,7	43,6
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-07.	250	410	10	7,1	2,8
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27 - 08.	200	411	81	57,6	28,8
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27 - 09.	315	419	205	148,6	47,2
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27 - 10.	400	420	5	3,6	0,9
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-14	250	404	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-12.	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-11	250	400	260	179,9	72,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-27	27-03.	250	410	180	127,7	51,1
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-29	29 - 12.	400	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21-01.	250	385	150	99,9	40,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21 - 03.	400	405	170	119,1	29,8
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21-05.	400	410	240	170,2	42,6
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21 - 09.	25	390	3,6	2,4	9,7
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21 - 12.	400	390	5	3,4	0,8
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21 - 15	160	390	60	40,5	25,3
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21 - 26	160	400	81	56,1	35,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-21	21 - 28	250	400	185	128,0	51,2
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-22	22-01.	160	400	160	110,7	69,2
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-22	22-02.	160	390	130	87,7	54,8
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-22	22-03.	160	420	81	58,9	36,8
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-22	22-05.	160	400	81	56,1	35,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-22	22-07.	100	420	90	65,4	65,4
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-НП	НП-02	50	400	3,6	2,5	5,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-НП	НП-03	25	400	3,6	2,5	10,0
ПС 35/6 кВ "Западная"	ф-НП	НП-01	400	385	240	159,9	40,0
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-01	180	408	67	47,3	26,3
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-02	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-04	160	400	81	56,1	35,0
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-03	250	410	125	88,7	35,5

ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-05	400	395	250	170,8	42,7
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-06	315	390	125	84,3	26,8
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-08	250	398	81	55,8	22,3
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-11	200	380	110	72,3	36,2
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-12	400	400	350	242,2	60,6
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-13	320	400	5	3,5	1,1
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-10	400	400	281	194,5	48,6
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-101	101-15	160	400	109	75,4	47,1
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-104	104-01	160	450	5	3,9	2,4
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-104	104-02	160	410	5,4	3,8	2,4
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-104	104-05	400	390	210	141,7	35,4
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-104	104-09	200	390	105	70,8	35,4
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-105	105-01	630	400	288	199,3	31,6
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-105	105-02	630	400	198	137,0	21,7
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-105	105-03	180	400	2	1,4	0,8
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-106	106-02	200	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-106	106-08	160	0	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-106	106-10	250	400	165	114,2	45,7
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-106	106-13	160	400	95	65,7	41,1
ПС 35/6 кВ "Хилки"	ф-106	106-16	250	405	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	ф-24	24-01.	25	408	3,6	2,5	10,2
ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	ф-24	24-02.	320	0	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	ф-24	24-03.	250	400	91	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская"	ф-24	24-07.	630	408	252	177,9	28,2
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-17	ТП	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-17	17-05.	630	400	662	458,1	72,7
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-17	17-06.	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-17	17-07.	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-17	17-10.	630	400	250	173,0	27,5
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-17	ТП	320	395	105	71,8	22,4
ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская"	ф-130	130-03	100	400	5	3,5	3,5
ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская"	ф-130	130-05	250	400	1,08	0,7	0,3
ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская"	ф-130	130-09	250	400	260	179,9	72,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-80	80-01А	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-80	80-02	250	400	190	131,5	52,6
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-80	80-05	400	400	410	283,7	70,9
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-80	80-07	630	400	240	166,1	26,4
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-80	80-08	630	420	650	472,3	75,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-81	81-03	160	400	190	131,5	82,2
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-82	82-01	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-82	82-02	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-82	82-03	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-82	82-04	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-83	83-01	160	400	200	138,4	86,5
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-83	83-02	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-83	83-07	630	400	240	166,1	26,4
ПС 35/6 кВ "Семеновская"	ф-83	83-10	400	406	310	217,7	54,4
ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"	ф-Ком.	К-01	160	395	40	27,3	17,1
ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"	ф-Ком.	К-02	250	408	57,6	40,7	16,3
ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"	ф-Ком.	К-05	160	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-03	160	405	18	12,6	7,9
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-02	400	400	324	224,2	56,1
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-14	400	406	134	94,1	23,5
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-16	315	405	117	82,0	26,0
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-22	400	405	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-23	315	405	151	105,8	33,6
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-24	250	406	129	90,6	36,2
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-48	48-26	160	406	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-54	54-04	160	405	113	79,2	49,5
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-54	54-06	160	405	7	4,9	3,1
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-54	54-18	315	406	111	78,0	24,8
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-54	54-22	250	406	152	106,8	42,7
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-54	54-23	250	406	159	111,7	44,7
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-54	54-24	250	406	147	103,2	41,3
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-54	54-25	250	406	122	85,7	34,3
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-20	400	400	324	224,2	56,1

ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-21	160	400	92	63,7	39,8
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-15	250	406	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-16	25	406	7	4,9	19,7
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-17	250	409	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-18	160	406	131	92,0	57,5
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-24	400	406	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Лугань"	ф-55	55-26	250	406	164	115,2	46,1
ПС 35/6 кВ "Сброс"	ф-50	50-11	250	411	97	69,0	27,6
ПС 35/6 кВ "Сброс"	ф-50	50-12	250	411	141	100,3	40,1
ПС 35/6 кВ "Сброс"	ф-50	50-13	400	411	324	230,4	57,6
ПС 35/6 кВ "Сброс"	ф-50	50-14	315	411	161	114,5	36,3
ПС 35/6 кВ "Сброс"	ф-50	50-16	250	409	32	22,6	9,1
ПС 35/6 кВ "Сброс"	ф-49	49-06	160	409	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-40	ТП-40-03	100	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-40	40-05	320	402	195	135,6	42,4
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-40	40-01	200	405	149	104,4	52,2
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-40	40-07	25	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-01	400	406	382	268,3	67,1
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-02	180	405	112	78,5	43,6
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-03	160	405	121	84,8	53,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-04	160	405	40	28,0	17,5
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-05	160	0	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-13	250	400	120	83,0	33,2
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-14	160	402	92	64,0	40,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-28	160	402	9	6,3	3,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-30	250	124	53,6	11,5	4,6
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-41	41-29	160	402	118	82,1	51,3
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-01	160	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-02	250	402	116	80,7	32,3
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-03	160	402	72	50,1	31,3
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-04	400	402	165	114,8	28,7
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-05	250	402	156	108,5	43,4
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-06	315	402	118	82,1	26,1
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-07	315	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-08	160	402	94	65,4	40,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-09	315	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-11	180	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-17	250	402	5	3,5	1,4
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-42	42-18	250	402	124	86,2	34,5
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-01	315	402	90	62,6	19,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-03	160	402	124	86,2	53,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-04	160	402	129	89,7	56,1
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-05	160	402	141	98,1	61,3
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-06	100	402	152	105,7	105,7
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-07	400	402	135	93,9	23,5
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-08	250	402	113	78,6	31,4
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-47	47-09	160	402	98	68,2	42,6
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-01	400	402	367	255,2	63,8
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-02	320	402	250	173,9	54,3
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-03	320	402	112	77,9	24,3
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-04	315	402	32	22,3	7,1
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-06	160	402	86	59,8	37,4
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-07	160	402	100	69,5	43,5
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-09	160	402	47	32,7	20,4
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-19	400	402	259	180,1	45,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-21	400	402	198	137,7	34,4
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-20	250	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-25	250	402	9	6,3	2,5
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-26	250	402	86	59,8	23,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-43	43-27	400	402	298	207,2	51,8
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	44-01	160	402	9	6,3	3,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	44-02	25	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	44-03	400	402	9	6,3	1,6
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	44-03А	400	402	285	198,2	49,6
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	44-08	400	402	362	251,8	62,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	44-06	250	402	205	142,6	57,0

ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	44-17	100	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-44	УПСВ Т1	1600	402	1500	1043,2	65,2
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-46	46-01	160	402	147	102,2	63,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-46	46-04	160	402	71	49,4	30,9
ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"	ф-46	УПСВ Т1	1600	402	999	694,8	43,4
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-01	400	412	197	140,4	35,1
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-02	160	412	132	94,1	58,8
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-04	250	402	205	142,6	57,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-06	160	412	5	3,6	2,2
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-07	100	412	79	56,3	56,3
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-08	250	412	112	79,8	31,9
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-09	160	412	9	6,4	4,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-11	630	412	324	230,9	36,7
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-55	55-14	400	412	113	80,5	20,1
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-БКНС	СН БКНС-	180	412	95	67,7	37,6
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-51	51-01	250	412	291	207,4	83,0
		51-02	250	412	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-51	51-02А	250	412	223	158,9	63,6
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-51	51-11	400	412	251	178,9	44,7
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-51	51-15	100	412	144	102,6	102,6
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-51	51-16	250	412	53	37,8	15,1
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-51	51-17	400	412	489	348,5	87,1
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-01	250	412	139	99,1	39,6
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-02	100	412	6	4,3	4,3
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-03	160	412	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-04	180	412	9	6,4	3,6
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-07	400	412	137	97,6	24,4
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-08	160	412	122	87,0	54,3
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-09	400	412	201	143,3	35,8
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-10	250	412	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-11	400	412	199	141,8	35,5
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-12	250	412	168	119,7	47,9
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-13	400	412	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-14	250	412	198	141,1	56,5
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-15	160	412	118	84,1	52,6
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-16	160	412	138	98,4	61,5
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-17	250	412	165	117,6	47,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-18	250	412	179	127,6	51,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-19	400	412	255	181,8	45,4
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-20	250	412	124	88,4	35,4
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-22	160	412	159	113,3	70,8
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-23	250	412	166	118,3	47,3
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-24	250	412	9	6,4	2,6
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-25	250	412	134	95,5	38,2
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-21	160	412	105	74,8	46,8
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-27	630	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Марьевская"	ф-52	52-28	63	400	3,6	2,5	4,0
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-63	СН	100	403	78	54,4	54,4
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-63	63-01	400	403	198	138,0	34,5
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-63	63-14	400	403	105	73,2	18,3
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-63	63-20	400	403	282	196,6	49,2
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-63	63-22	630	403	142	99,0	15,7
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-63	63-27	100	403	9	6,3	6,3
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-65	65-02	250	403	273	190,3	76,1
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-65	65-03	100	403	123	85,8	85,8
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-65	65-41	400	403	198	138,0	34,5
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-65	65-15	160	403	117	81,6	51,0
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-65	65-42	250	412	0	0,0	0,0
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-65	65-43	250	412	165	117,6	47,0
ПС 110/35/10 кВ "Коханы" ВЭС	ф-65	65-44	25	411	9	6,4	25,6
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-01	160	407	86	60,6	37,8
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-02	100	407	102	71,8	71,8
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-05	100	407	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-07	160	407	9	6,3	4,0
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-08	200	407	59	41,5	20,8
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-10	160	407	0	0,0	0,0

ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-15	320	407	226	159,1	49,7
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-17	250	407	122	85,9	34,4
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-27	250	407	129	90,8	36,3
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-29	250	407	118	83,1	33,2
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-32	40	407	9	6,3	15,8
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-38	160	407	20	14,1	8,8
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-39	40	407	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-40	25	407	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-64	64-41	25	407	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-67	67-07	160	407	20	14,1	8,8
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-67	67-31	400	407	179	126,0	31,5
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-68	68-12	100	407	9	6,3	6,3
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-68	68-13	160	407	156	109,8	68,7
ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"	ф-68	68-26	160	407	133	93,6	58,5
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-01	400	411	367	260,9	65,2
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-09	160	411	129	91,7	57,3
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-10.	200	411	180	128,0	64,0
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-12.	200	411	102	72,5	36,3
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-14	250	411	178	126,6	50,6
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-16	25	411	9	6,4	25,6
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-19	160	411	103	73,2	45,8
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-02	25	411	9	6,4	25,6
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-31	31-03	25	411	9	6,4	2,6
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-01	400	411	137	97,4	24,4
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-04	400	411	266	189,1	47,3
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-05	250	411	18	12,8	5,1
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-06	160	411	139	98,8	61,8
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-07	630	411	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-08	250	411	166	118,0	47,2
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-09	160	411	18	12,8	8,0
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-21	400	411	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-22	315	411	243	172,8	54,9
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-30	250	411	121	86,0	34,4
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-31	160	411	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-33	25	411	9	6,4	25,6
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-39	250	411	198	140,8	56,3
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-11	400	411	231	164,2	41,1
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-38	250	411	179	127,3	50,9
ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская"	ф-65	65-40	400	411	299	212,6	53,1
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-30	30-01.	160	406	128	89,9	56,2
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-30	30-02	315	406	62	43,5	13,8
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-30	30-03.	250	406	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-30	30-04.	630	406	327	229,7	36,5
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-30	30-06.	160	406	9	6,3	4,0
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-30	30-07.	400	406	98	68,8	17,2
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-30	30-28	100	406	31	21,8	21,8
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-31	31-08.	100	406	10	7,0	7,0
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-32	32-01	100	406	42	29,5	29,5
ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка"	ф-32	32-04	160	406	25	17,6	11,0
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М2	М2-04	40	402	9	6,3	15,6
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М3	ТП-М3-01	160	402	128	89,0	55,6
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М3	М3-03	160	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М3	М3-05	400	402	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М3	М3-08	200	402	9	6,3	3,1
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М3	М3-09	400	402	311	216,3	54,1
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М3	М3-10	250	402	216	150,2	60,1
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-М3	М3-12	400	402	90	62,6	15,6
ПС 35/6 кВ "Малышевская"	ф-НП	НП СУ-7	630	402	405	281,7	44,7
ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	ф-110	110-01	250	401	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	ф-110	110-02	400	401	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	ф-110	110-03	250	401	198	137,4	54,9
ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	ф-110	110-04	160	401	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	ф-110	110-05	40	401	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	ф-111	111-02	25	401	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Бирюковская"	ф-111	111-03	25	401	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-9	9-01.	25	409	9	6,4	25,5

ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-9	9-03.	160	409	129	91,3	57,0
ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2"	ф-9	9-04.	315	409	133	94,1	29,9
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-НП	НП1-01	180	400	40	27,7	15,4
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-НП	НП1-10	400	400	50	34,6	8,7
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-НП2	НП2-02	400	400	150	103,8	26,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-НП2	НП2-СН	100	400	40	27,7	27,7
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-НП2	НП2-01	100	400	5	3,5	3,5
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-01	160	400	5	3,5	2,2
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-04	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-05	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-06	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-08	250	400	5	3,5	1,4
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-12	630	400	450	311,4	49,4
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-15	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-22	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-24	630	400	130	90,0	14,3
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-25	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-27	630	400	90	62,3	9,9
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-29	25	400	5	3,5	13,8
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-181	181-30	25	400	5	3,5	13,8
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-92	92-02	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-92	92-04	100	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-92	92-22	160	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-92	92-27	25	400	10	6,9	27,7
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-92	92-34	25	400	5	3,5	13,8
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-92	92-35	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-93	93-01	нет	400	0	0,0	
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-93	93-03	40	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-93	93-04	160	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-93	93-10	250	400	5	3,5	1,4
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-93	93-12	400	400	290	200,7	50,2
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-93	93-15	160	400	120	83,0	51,9
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-93	93-24	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-94	94-02	180	400	5	3,5	1,9
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-94	94-03	250	400	70	48,4	19,4
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-94	94-20	160	400	130	90,0	56,2
ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"	ф-179	179-01	630	400	909,3	125,0	5,5
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-180	180-02	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-180	180-03	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-180	180-06	100	400	5	3,5	3,5
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-180	180-07	250	400	190	131,5	52,6
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-180	180-17	25	400	5	3,5	13,8
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-01	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-02	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-03	250	400	85	58,8	23,5
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-04	250	400	100	69,2	27,7
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-05	160	400	5	3,5	2,2
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-06	63	400	40	27,7	43,9
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-08	160	400	5	3,5	2,2
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-09	630	400	300	207,6	33,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-11	200	400	50	34,6	17,3
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-17	160	400	120	83,0	51,9
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-18	250	400	120	83,0	33,2
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-182	182-22	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-183	183-01	250	400	250	173,0	69,2
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-183	183-08	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-183	183-17	25	400	5	3,5	13,8
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-183	183-18	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-183	183-22	400	400	60	41,5	10,4
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-183	183-30	400	400	290	200,7	50,2
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-183	183-31	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-184	184-30	320	400	5	3,5	1,1
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-184	184-37	160	400	5	3,5	2,2
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-185	185-01	180	400	130	90,0	50,0
ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"	ф-185	185-07	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Могутовская"	ф-Комс.	К-05	250	400	70	48,4	19,4

ПС 35/6 кВ "Могутовская"	ф-Комс.	К-07	250	400	20	13,8	5,5
ПС 35/6 кВ "Могутовская"	ф-183	183-02	1000	400	200	138,4	13,8
ПС 35/6 кВ "Могутовская"	ф-183	183-03	250	400	120	83,0	33,2
ПС 35/6 кВ "Могутовская"	ф-183	183-04	400	400	110	76,1	19,0
ПС 35/6 кВ "Могутовская"	ф-183	183-06	250	400	130	90,0	36,0
ПС 35/6 кВ "Могутовская"	ф-183	183-24	160	400	140	96,9	60,6
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н6	СН	200	390	148	99,9	49,9
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-09	250	382	7	4,6	1,9
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-11	250	401	242	167,9	67,2
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-16	250	400	114	78,9	31,6
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-25	160	387	64	42,8	26,8
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-33	250	385	200	133,2	53,3
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-36	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-37	250	385	110	73,3	29,3
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н2	Н2-46	315	402	90	62,6	19,9
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н4	Н4-01	250	383	250	165,6	66,3
Пс 35/6 кВ "Южный -Неприк"	Ф-Н4	Н4-02	160	400	7	4,8	3,0
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н4	Н4-03	160	387	130	87,0	54,4
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н4	Н4-10	160	400	64	44,3	27,7
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н5	Н5-01	250	381	90	59,3	23,7
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н5	Н5-02	630	385	320	213,1	33,8
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н5	Н5-03	400	405	89	62,4	15,6
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н5	Н5-04	250	402	100	69,5	33,9
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	Ф-Н1	Н1-01	160	380	68	44,7	
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н1	Н1-09	250	383	128	84,8	32,7
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н1	Н1-10	250	400	118	81,7	3,0
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н1	Н1-03	160	400	7	4,8	24,0
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н1	Н1-04	250	386	90	60,1	1,9
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н1	Н1-05	250	401	7	4,9	2,9
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н1	Н1-06	160	387	7	4,7	29,8
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н1	Н1-47	250	385	112	74,6	
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н6	Н6-07	400	389	280	188,4	5,0
ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк"	ф-Н6	Н6-02	400	389	30	20,2	37,7
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-01	160	387	90	60,3	1,9
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-02	250	384	7	4,7	56,2
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-07	250	381	213	140,4	26,9
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-12	160	389	64	43,1	26,6
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-14	160	385	64	42,6	0,0
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-16	100	384		0,0	25,4
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-21	400	381	154	101,5	1,2
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-33	402	387	7	4,7	26,7
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	53-30	160	386	64	42,7	39,2
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-53	56-02	250	398	92	63,3	
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-56	56-01	400	384	236	156,8	12,1
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-56	56-30	40	400	7	4,8	25,2
ПС 35/6 кВ "Гребенная"	ф-НП	СН	160	402	58	40,3	9,7
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н3	Н3-11	50	400	7	4,8	21,3
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н3	Н3-13	400	385	128	85,3	26,6
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н4	Н4-23	160	384	64	42,5	30,1
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н4	Н4-33	160	387	72	48,2	0,0
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-01	25	400		0,0	26,9
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-02	250	389	100	67,3	2,9
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-04	160	400	87	60,2	
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-06	250	380	150	98,6	
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-03	160	386	7	4,7	12,1
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-09	40	401	7	4,9	21,3
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-35	400	385	128	85,3	26,6
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-38	160	384	64	42,5	23,7
ПС 35/6 кВ "Елховская"	ф-Н7	Н7-39	250	381	90	59,3	26,6
Пс 35/6 кВ "Долматовская"	ф-90	90-04	25	384	10	6,6	25,2
Пс 35/6 кВ "Долматовская"	ф-90	90-06	160	402	58	40,3	4,2
Пс 35/6 кВ "Долматовская"	ф-90	90-05	100	400	6	4,2	
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	9	400	373	86	55,5	13,9
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	339	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	138	250	406	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	140	250	400	146	101,0	40,4

ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	163	250	400	6	4,2	1,7
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	45	400	375	229	148,6	37,1
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	8	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	27	630	358	257	159,2	25,3
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	135	25	365	7	4,4	17,7
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	43	630	374	99	64,1	10,2
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-2	74	160	365	90	56,8	35,5
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-3	159	630	400	320	221,4	35,1
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-3	1	400	390	219	147,8	36,9
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	177	400	400	120	83,0	20,8
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	328	250	385	84	55,9	22,4
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	329	250	395	154	105,2	42,1
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	352	250	384	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	331	160	394	81	55,2	34,5
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	338	250	385	57	38,0	15,2
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	349	160	364	38	23,9	15,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	360	160	376	69	44,9	28,1
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	6	250	367	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	22	160	362	77	48,2	30,1
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	357	250	350	72	43,6	17,4
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	23	250	363	63	39,6	15,8
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	354	25	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	353	25	390	8	5,4	21,6
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	32	630	362	59	36,9	5,9
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	54	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	56	160	398	17	11,7	7,3
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	115	400	400	139	96,2	24,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	72	250	380	90	59,2	23,7
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	37	100	390	50	33,7	33,7
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	342	100	370	98	62,7	62,7
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	157	250	386	117	78,1	31,3
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	86	250	400	54	37,4	14,9
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	87	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	91	250	396	32	21,9	8,8
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	94	250	370	93	59,5	23,8
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	95	160	370	58	37,1	23,2
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	112	250	380	48	31,6	12,6
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	114	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	113	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	120	250	400	84	58,1	23,3
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	122	250	400	62	42,9	17,2
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	142	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	123	160	378	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	124	250	378	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Утевская"	Ф-4	145	160	375	40	26,0	16,2
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-1	28	100	397	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-1	98	250	390	45	30,4	12,1
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-1	337	160	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-1	125	630	385	178	118,6	18,8
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-1	99	100	420	16	11,6	11,6
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-2	136	25	390	2	1,3	5,4
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-2	71	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-2	73	160	362	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-2	130	160	400	120	83,0	51,9
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-2	88	40	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-2	348	160	360	56	34,9	21,8
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	215	160	393	55	37,4	23,4
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	46	160	384	120	79,7	49,8
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	48	40	383	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	49	250	415	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	50	630	369	303	193,4	30,7
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	24	160	392	65	44,1	27,6
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	34	400	385	206	137,2	34,3
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	53	400	400	110	76,1	19,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	68	630	378	215	140,6	22,3
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	96	250	395	169	115,5	46,2

ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	82	63	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	58	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	13	160	390	88	59,4	37,1
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	133	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	60	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Покровская"	Ф-3	146	160	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	106	400	390	134	90,4	22,6
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	335	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	16	315	400	179	123,9	39,3
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	17	250	400	95	65,7	26,3
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	92	100	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	75	160	416	69	49,7	31,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	70	160	400	52	36,0	22,5
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	334	160	395	85	58,1	36,3
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	151	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	156	630	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-1	308	25	390	1	0,7	2,7
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	11	25	400	5	3,5	13,8
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	12	25	400	5	3,5	13,8
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	14	25	400	5	3,5	13,8
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	117	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	350	400	397	25	17,2	4,3
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	30	100	400	15	10,4	10,4
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	31	160	385	86	57,3	35,8
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	259	250	395	126	86,1	34,4
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	103	315	384	180	119,6	38,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	171	160	397	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	4	160	385	100	66,6	41,6
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	336	100	385	38	25,3	25,3
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	341	100	397	26	17,9	17,9
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	299	25	390	2	1,3	5,4
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	351	250	420	130	94,5	37,8
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	344	630	388	103	69,1	11,0
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-4	346	100	395	64	43,7	43,7
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	10	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	288	100	415	65	46,7	46,7
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	25	160	405	82	57,5	35,9
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	41	315	396	40	27,4	8,7
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	47	160	395	36	24,6	15,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	85	160	397	5	3,4	2,1
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	108	400	406	125	87,8	21,9
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	152	160	400	35	24,2	15,1
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	165	100	380	56	36,8	36,8
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	172	400	395	75	51,3	12,8
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	213	250	400	2	1,4	0,6
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	333	100	386	26	17,4	17,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	33	100	400	45	31,1	31,1
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	222	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	223	100	390	49	33,1	33,1
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	252	25	380	1	0,7	2,6
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	253	63	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	298	63	395	32	21,9	34,7
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	76	100	380	35	23,0	23,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-1	307	160	400	50	34,6	21,6
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	161	630	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	111	250	400	29	20,1	8,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	127	315	400	82	56,7	18,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	139	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	170	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	326	160	400	53	36,7	22,9
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	218	63	400	35	24,2	38,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	269	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	273	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	274	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	276	100	394	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	277	100	380	38	25,0	25,0

ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	278	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	279	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	297	25	418	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-2	55	100	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-3	2	100	386	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-3	5	100	393	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-3	272	100	385	31	20,6	20,6
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-3	293	250	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	147	160	399	70	48,3	30,2
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	228	100	398	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	229	100	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	356	250	390	3	2,0	0,8
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	254	250	398	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	332	160	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	62	180	395	61	41,7	23,2
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	355	100	395	75	51,3	51,3
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	141	250	410	120	85,1	34,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	29	100	406	81	56,9	56,9
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	306	160	398	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	61	630	403	210	146,4	23,2
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	148	400	380	160	105,2	26,3
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-4	143	630	400	120	83,0	13,2
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	101	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	208	250	402	2	1,4	0,6
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	262	100	395	1	0,7	0,7
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	263	63	0	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	264	100	401	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	265	63	397	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	266	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	268	160	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	270	63	395	52	35,5	56,4
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	271	100	405	34	23,8	23,8
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	63	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	69	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	131	630	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Промысловая"	Ф-5	26	160	390	86	58,0	36,3
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-1	79	160	395	47	32,1	20,1
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-1	343	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-1	292	100	393	47	32,0	32,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	36	100	380	33	21,7	21,7
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	93	160	398	94	64,7	40,5
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	251	25	380	3	2,0	7,9
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	358	400	395	189	129,2	32,3
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	36	100	395	50	34,2	34,2
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	284	100	390	138	93,1	93,1
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	260	63	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	90	630	410	110	78,0	12,4
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	3	100	395	68	46,5	46,5
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	119	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	21	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-11	153	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-14	20	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-1"	Ф-14	44	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-1	19	25	380	3	2,0	7,9
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-1	345	250	400	38	26,3	10,5
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-1		250	395	170	116,2	46,5
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-1	257	100	400	25	17,3	17,3
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-4	149	1000	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	7	320	400	5	3,5	1,1
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	227	160	400	60	41,5	26,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	15	40	400	3	2,1	5,2
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	132	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	286	160	400	60	41,5	26,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	160	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	302	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-10	154	400	400	60	41,5	10,4

ПС 35/6 кВ "ДНС-2"	Ф-14	18	250	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	310	160	398	65	44,8	28,0
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	39	400	414	81	58,0	14,5
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	347	400	407	258	181,7	45,4
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	137	250	400	143	99,0	39,6
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	203	160	390	64	43,2	27,0
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	291	250	410	104	73,8	29,5
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	104	160	381	72	47,5	29,7
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	105	160	388	68	45,6	28,5
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	185	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	144	160	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-1	110	63	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-18	325	630	389	300	201,9	32,0
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-18	64	250	392	226	153,3	61,3
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-18	66	250	409	180	127,4	50,9
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-18	81	250	402	55	38,3	15,3
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-18	80	250	380	85	55,9	22,4
ПС 35/6 кВ "Благодаровская"	Ф-18	67	63	389	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-78	160	390	70	47,2	29,5
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-21	160	385	64	42,6	26,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-5	25	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-6	250	385	80	53,3	21,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-104	250	385	143	95,2	38,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-61	100	385	40	26,6	26,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-4	40	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-182	250	385	120	79,9	32,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-70	250	385	200	133,2	53,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-2	160	390	3	2,0	1,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-3	63	390	3	2,0	3,2
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-66	250	385	114	75,9	30,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-9	25	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-59	160	385	158	105,2	65,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-6	40	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-81	160	382	70	46,3	28,9
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-144	100	380	60	39,4	39,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-	25	380	5	3,3	13,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-	63	380	5	3,3	5,2
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-49	160	380	50	32,9	20,5
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-58	160	380	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5Б-ТП-23	160	380	70	46,0	28,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-185	250	385	64	42,6	17,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-143	160	385	46	30,6	19,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-8	25	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-142	250	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-57	250	385	60	40,0	16,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-76	160	382	135	89,2	55,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-54	160	380	200	131,5	82,2
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8Б-ТП-56	100	385	50	33,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-12	12Б-ТП-75	180	385	70	46,6	25,9
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-12	12Б-ТП-7	40	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-12	12Б-ТП-55	100	390	40	27,0	27,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-6	100	390	3	2,0	2,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	100	385	50	33,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	250	385	60	40,0	16,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	160	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	160	385	80	53,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	250	385	100	66,6	26,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	400	382	100	66,1	16,5
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	100	385	40	26,6	26,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	160	385	50	33,3	20,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-14	14Б-ТП-	100	385	50	33,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-	160	383	83	55,0	34,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-12	160	385	53	35,3	22,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-	400	390	200	134,9	33,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-8	160	390	3	2,0	1,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-	100	390	0	0,0	0,0

ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-88	100	385	50	33,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-	160	385	50	33,3	20,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-	400	385	120	79,9	20,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-	160	380	100	65,7	41,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-16	16Б-ТП-	100	385	50	33,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	100	380	110	72,3	72,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	250	385	55	36,6	14,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	160	395	92	62,9	39,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	250	385	100	66,6	26,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	400	375	340	220,6	55,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	160	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	160	385	100	66,6	41,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	100	390	3	2,0	2,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	160	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	250	390	110	74,2	29,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	250	380	190	124,9	50,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	400	385	290	193,2	48,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	100	390	50	33,7	33,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-20	20Б-ТП-	160	390	70	47,2	29,5
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-	160	385	80	53,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-	250	390	3	2,0	0,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-73	160	386	82	54,8	34,2
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-7	160	390	3	2,0	1,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-	100	385	50	33,3	33,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-	160	385	60	40,0	25,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-1	100	390	7	4,7	4,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-2	25	390	3	2,0	8,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-3	25	390	2	1,3	5,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-16	630	385	92	61,3	9,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-14	630	385	113	75,3	11,9
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-18	100	385	70	46,6	46,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-20	400	385	73	48,6	12,2
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-22	22Б-ТП-74	160	390	87	58,7	36,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	250	375	112	72,7	29,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	160	370	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	25	390	3	2,0	8,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-16	160	365	122	77,0	48,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	160	380	44	28,9	18,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	160	380	78	51,3	32,0
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	180	370	95	60,8	33,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	630	345	330	197,0	31,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	250	370	50	32,0	12,8
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	63	390	5	3,4	5,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	100	375	50	32,4	32,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	160	380	50	32,9	20,5
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	100	380	60	39,4	39,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-11	160	375	100	64,9	40,5
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	160	359	75	46,6	29,1
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-12	160	375	50	32,4	20,3
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-23	23Б-ТП-	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	25	390	2	1,3	5,4
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	630	380	330	216,9	34,4
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	630	360	260	161,9	25,7
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	160	390	3	2,0	1,3
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	250	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	160	380	100	65,7	41,1
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	100	380	60	39,4	39,4
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-2	2П-ТП-	100	380	90	59,2	59,2
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	630	380	280	184,1	29,2
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	160	380	70	46,0	28,8
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	630	390	415	280,0	44,4
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	630	390	263	177,4	28,2
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	160	390	60	40,5	25,3
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-2	25	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	100	390	0	0,0	0,0

ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-1	40	390	3	2,0	5,1
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	250	376	230	149,6	59,8
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-4	4П-ТП-	400	390	260	175,4	43,9
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	400	380	200	131,5	32,9
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-64	250	385	50	33,3	13,3
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-87	100	380	90	59,2	59,2
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-36	40	390	3	2,0	5,1
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-57	100	385	55	36,6	36,6
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-89	630	380	500	328,7	52,2
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-58	250	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-59	400	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-81	160	385	50	33,3	20,8
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	160	390	70	47,2	29,5
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	400	380	360	236,7	59,2
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-80	250	385	40	26,6	10,7
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	250	380	100	65,7	26,3
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	250	380	80	52,6	21,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	63	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-93	400	380	200	131,5	32,9
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-52	315	385	50	33,3	10,6
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	250	380	50	32,9	13,1
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-6	6П-ТП-	160	380	40	26,3	16,4
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-82	250	390	70	47,2	18,9
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-	160	390	80	54,0	33,7
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П ТП-105	160	390	120	81,0	50,6
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-2	25	390	3	2,0	8,1
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-	160	390	50	33,7	21,1
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-	250	390	80	54,0	21,6
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-85	160	390	90	60,7	38,0
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-54	160	390	60	40,5	25,3
ПС 35/6 кВ "Парфёновская"	Ф-8	8П-ТП-43	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-	160	385	120	79,9	50,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-7	25	390	3	2,0	8,1
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-	250	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-	160	390	70	47,2	29,5
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-	100	385	80	53,3	53,3
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-Д3	400	390	120	81,0	20,2
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-98	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-3	3Н-ТП-	400	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-	400	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-4	25	385	3	2,0	8,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-82	400	380	100	65,7	16,4
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-	160	390	150	101,2	63,3
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-	250	390	170	114,7	45,9
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-83	250	387	160	107,1	42,8
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-81	100	390	50	33,7	33,7
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-1	40	390	3	2,0	5,1
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-42	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-4	4Н-ТП-32	250	380	144	94,7	37,9
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-8	8Н-ТП-61	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-8	8Н-ТП-35	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-8	8Н-ТП-39	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-8	8Н-ТП-36	160	380	80	52,6	32,9
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-8	8Н-ТП-5	25	380	3	2,0	7,9
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-	400	380	222	145,9	36,5
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-	160	390	50	33,7	21,1
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-	400	380	190	124,9	31,2
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-	100	385	50	33,3	33,3
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-2	25	390	3	2,0	8,1
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-41	250	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-40	160	390	50	33,7	21,1
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-	160	390	50	33,7	21,1
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-9	9Н-ТП-1	630	380	300	197,2	31,3

ПС 35/6 кВ "Никольская"	Ф-11	11Н-ТП-1	400	390	170	114,7	28,7
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5-ТП-1	160	390	10	6,7	4,2
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-5	5-ТП-2	400	390	15	10,1	2,5
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-6	6-ТП-1	250	390	80	54,0	21,6
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-6	ТП-1 (кир)	630	390	50	33,7	5,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8-ТП-1	160	390	20	13,5	8,4
ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"	Ф-8	8-ТП-2	160	390	40	27,0	16,9
ПС 110/10 кВ "Вершины"	Ф-19	Вр	25	385	5	3,3	13,3
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	ТП-15	25	390	5	3,4	13,5
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	ТП-16	25	390	5	3,4	13,5
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	ТП-17	25	390	5	3,4	13,5
ПС 35/6 кВ "Гагаринская"	Ф-2	ТП-18	25	390	5	3,4	13,5
ПС 35/6 кВ "Алексеевскаяя"	Ф-1	246	250	380	157	103,2	41,3
ПС 35/6 кВ "Алексеевскаяя"	Ф-1	252	160	380	117	76,9	48,1
ПС 35/6 кВ "Алексеевскаяя"	Ф-1	255	63	380	2	1,3	2,1
ПС 35/6 кВ "Алексеевскаяя"	Ф-1	256	250	382	85	56,2	22,5
ПС 35/6 кВ "Алексеевскаяя"	Ф-1	259	160	380	146	96,0	60,0
ПС 35/6 кВ "Алексеевскаяя"	Ф-1	261	250	380	96	63,1	25,2
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	314	160	382	96	63,4	39,7
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	321	63	382	3	2,0	3,1
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	313	160	380	159	104,5	65,3
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	46	250	380	360	236,7	94,7
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	305	250	378	119	77,8	31,1
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	315	630	378	824	538,8	85,5
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	99	400	385	136	90,6	22,6
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	110	250	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	29	250	385	209	139,2	55,7
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	307	250	385	146	97,2	38,9
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	113	160	385	160	106,6	66,6
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	57	400	385	306	203,8	51,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	124	630	385	165	109,9	17,4
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	323	160	378	1	0,7	0,4
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	85	40	379	3	2,0	4,9
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	86	40	378	2	1,3	3,3
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	3	160	380	88	57,9	36,2
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-1	32	250	380	208	136,7	54,7
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	115	400	378	150	98,1	24,5
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	111	63	378	3	2,0	3,1
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	90	100	378	78	51,0	51,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	109	400	378	90	58,9	14,7
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	114	250	380	215	141,3	56,5
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	134	100	380	85	55,9	55,9
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	118	160	378	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	106	400	378	110	71,9	18,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	117	400	380	204	134,1	33,5
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	135	250	380	93	61,1	24,5
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	182	250	380	100	65,7	26,3
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	127	400	380	67	44,0	11,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	88	40	378	3	2,0	4,9
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	89	40	378	3	2,0	4,9
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	180	400	378	110	71,9	18,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	92	160	378	142	92,9	58,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	139	400	379	219	143,6	35,9
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-5	161	400	382	241	159,3	39,8
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	40	400	382	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	69	630	382	369	243,9	38,7
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	87	160	382	89	58,8	36,8
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	73	160	378	111	72,6	45,4
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	148	160	380	103	67,7	42,3
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	200	630	380	161	105,8	16,8
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	157	630	380	310	203,8	32,3
ПС 35/6 кВ "В-Ветлянская"	Ф-6	231	630	380	343	225,5	35,8
ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	Ф-1	10	250	380	50	32,9	13,1
ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	Ф-3	31	250	380	40	26,3	10,5
ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	Ф-5	4	630	380	30	19,7	3,1
ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	Ф-5	80	40	380	3	2,0	4,9

ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	Ф-5	215	250	380	3	2,0	0,8
ПС 35/6 кВ "Кулешовская"	Ф-6	299	100	380	13	8,5	8,5
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-6	128	630	378	3	2,0	0,3
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-6	28	25	382	3	2,0	7,9
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-9	130	630	382	3	2,0	0,3
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-9	216	25	382	0,08	0,1	0,2
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-9	82	40	382	2	1,3	3,3
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-9	192	400	378	128	83,7	20,9
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-9	228	25	378	2	1,3	5,2
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-9	230	25	380	2	1,3	5,3
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-11	214	63	380	3	2,0	3,1
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-11	222	400	380	135	88,7	22,2
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-11	241	160	380	77	50,6	31,6
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-11	164	160	378	69	45,1	28,2
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-11	81	630	378	360	235,4	37,4
ПС 35/6 кВ "Богдановская"	Ф-11	93	250	382	240	158,6	63,4
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	77	160	382	4	2,6	1,7
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	76	160	382	105	69,4	43,4
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	78	250	382	102	67,4	27,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	72	100	382	90	59,5	59,5
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	183	160	380	149	98,0	61,2
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	191	100	380	72	47,3	47,3
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	204	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	9	250	380	155	101,9	40,8
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-1	116	100	378	134	87,6	87,6
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-2	61	250	378	60	39,2	15,7
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-2	107	40	378	5	3,3	8,2
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-3	177	25	380	3	2,0	7,9
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-3	162	100	378	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-3	173	250	380	148	97,3	38,9
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-3	23	250	378	106	69,3	27,7
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-3	163	250	378	128	83,7	33,5
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	174	250	378	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	141	160	380	85	55,9	34,9
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	98	160	378	203	132,7	83,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	166	100	382	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	172	100	382	105	69,4	69,4
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	170	250	380	79	51,9	20,8
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	169	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	79	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	186	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	207	100	380	95	62,5	62,5
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	133	160	380	85	55,9	34,9
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	206	1000	378	655	428,3	42,8
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	194	250	379	112	73,4	29,4
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	95	400	378	123	80,4	20,1
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	75	400	378	103	67,4	16,8
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	225	400	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	224	400	380	75	49,3	12,3
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	203	63	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-5	219	630	380	230	151,2	24,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	171	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	159	40	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	60	40	378	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	30	160	378	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	152	250	378	323	211,2	84,5
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	151	63	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	156	100	380	88	57,9	57,9
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	20	400	380	245	161,1	40,3
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	64	100	380	102	67,1	67,1
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	154	100	380	97	63,8	63,8
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	308	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	21	100	379	78	51,1	51,1
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	53	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	45	250	380	103	67,7	27,1
ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	240	250	380	122	80,2	32,1

ПС 35/6 кВ "Грековская"	Ф-6	245	160	380	137	90,1	56,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	160	250	382	3	2,0	0,8
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	101	400	382	84	55,5	13,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	282	100	382	0,5	0,3	0,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	310	250	380	87	57,2	22,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	229	160	380	3	2,0	1,2
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	96	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	253	63	380	3	2,0	3,1
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	102	160	380	220	144,6	90,4
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	199	160	380	104	68,4	42,7
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	37	100	380	113	74,3	74,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	236	400	380	175	115,0	28,8
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	237	160	380	94	61,8	38,6
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	312	160	380	102	67,1	41,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	234	100	380	3	2,0	2,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	235	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	197	400	380	302	198,5	49,6
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	284	160	383	183	121,3	75,8
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-2	22	250	378	262	171,3	68,5
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	14	40	380	3	2,0	4,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	74	630	380	106	69,7	11,1
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	184	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	167	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	263	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	280	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	24	100	380	97	63,8	63,8
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	189	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	250	250	380	112	73,6	29,5
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-6	142	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-7	258	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-7	198	250	380	198	130,2	52,1
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-7	179	250	380	104	68,4	27,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-7	193	250	380	120	78,9	31,6
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-8	213	400	380	30	19,7	4,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	70	160	383	81	53,7	33,5
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	120	250	383	108	71,6	28,6
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	294	40	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	292	400	380	194	127,5	31,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	67	400	380	81	53,2	13,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	251	25	380	2	1,3	5,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	260	400	380	239	157,1	39,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	293	400	380	142	93,4	23,3
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	290	100	380	3	2,0	2,0
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	66	250	380	103	67,7	27,1
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	232	63	378	2	1,3	2,1
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	257	100	378	89	58,2	58,2
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	94	250	378	76	49,7	19,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	150	160	380	105	69,0	43,1
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	176	100	380	100	65,7	65,7
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	149	100	380	61	40,1	40,1
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	187	630	380	180	118,3	18,8
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	210	160	380	118	77,6	48,5
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	265	250	380	283	186,0	74,4
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	239	160	380	148	97,3	60,8
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	8	160	383	135	89,4	55,9
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	267	160	382	44	29,1	18,2
ПС 35/6 кВ "Богатыревская"	Ф-9	266	100	378	100	65,4	65,4
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	39	160	380	105	69,0	43,1
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	175	360	380	202	132,8	36,9
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	34	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	138	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	137	100	380	70	46,0	46,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	33	100	380	99	65,1	65,1
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	119	250	380	162	106,5	42,6
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	19	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	221	400	380	109	71,7	17,9

ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	218	400	380	168	110,4	27,6
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	311	400	382	70	46,3	11,6
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	208	160	380	127	83,5	52,2
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	211	160	380	70	46,0	28,8
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	212	40	380	3	2,0	4,9
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	155	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-2	244	250	378	79	51,7	20,7
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	7	250	382	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	11	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	43	250	380	223	146,6	58,6
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	262	100	380	79	51,9	51,9
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	129	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	123	250	380	90	59,2	23,7
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	121	400	380	110	72,3	18,1
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	100	160	380	90	59,2	37,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	217	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-6	233	400	380	130	85,5	21,4
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	136	40	380	3	2,0	4,9
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	17	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	168	400	380	72	47,3	11,8
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	18	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	25	250	380	88	57,9	23,1
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	16	25	380	5	3,3	13,1
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	35	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	319	250	380	98	64,4	25,8
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	13	160	380	64	42,1	26,3
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	131	100	380	99	65,1	65,1
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	147	250	380	402	264,3	105,7
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	6	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	146	160	380	387	254,4	159,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	322	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	15	160	380	51	33,5	21,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-7	227	250	382	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	48	40	380	5	3,3	8,2
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	122	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	5	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	145	100	380	67	44,0	44,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	144	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	84	250	380	100	65,7	26,3
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	125	250	380	197	129,5	51,8
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	126	400	380	85	55,9	14,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	223	400	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	132	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	97	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	36	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	196	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-12	243	160	380	76	50,0	31,2
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-17	41	100	380	3	2,0	2,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-17	58	100	380	51	33,5	33,5
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-17	47	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ветлянская"	Ф-17	12	160	380	102	67,1	41,9
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-6	1	400	380	80	52,6	13,1
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-7	2	100	380	124	81,5	81,5
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-7	56	100	380	3	2,0	2,0
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-7	50	250	380	165	108,5	43,4
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-7	52	160	382	3	2,0	1,2
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-7	205	400	382	136	89,9	22,5
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-7	220	250	380	105	69,0	27,6
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-8	320	250	380	137	90,1	36,0
ПС 35/6 кВ "Солоцкая"	Ф-10	209	250	380	4	2,6	1,1
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-1	68	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-1	181	100	382	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-1	185	100	382	47	31,1	31,1
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-1	108	630	382	191	126,2	20,0
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-3	62	400	382	90	59,5	14,9
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-4	108	630	382	140	92,5	14,7

ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-4	49	40	382	4	2,6	6,6
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-4	165	630	382	269	177,8	28,2
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-4	202	250	382	4	2,6	1,1
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-4	165	630	382	269	177,8	28,2
ПС 35/6 кВ "Субботинская"	Ф-4	201	40	378	4	2,6	6,5
ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	Ф-2	44	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	Ф-9	249	250	380	250	164,4	65,7
ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	Ф-9	42	250	380	110	72,3	28,9
ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	Ф-9	247	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Кулагинская"	Ф-9	248	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-5	54	25	380	3	2,0	7,9
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-6	26	160	380	71	46,7	29,2
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-6	27	160	380	2	1,3	0,8
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-6	55	63	380	3	2,0	3,1
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-6	91	630	380	600	394,4	62,6
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-6	71	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-6	104	630	380	303	199,2	31,6
ПС 35/6 кВ "Желябовская"	Ф-6	105	400	380	172	113,1	28,3
ПС 35/6 кВ "Ишуевская"	Ф-1010	38	100	384	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-1	23	100	390	90	60,7	60,7
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-1	142	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-1	155	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-1	185	100	400	16	11,1	11,1
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-1	156	630	400	270	186,8	29,7
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-1	157	630	400	365	252,6	40,1
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-1	174	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	186	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	14	160	390	128	86,4	54,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	15	160	395	157	107,3	67,1
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	17	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	36	100	390	46,5	31,4	31,4
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	25	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	2	100	390	62	41,8	41,8
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-5	94	160	380	70	46,0	28,8
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-7	10	250	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-7	11	160	400	88	60,9	38,1
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-7	19					
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-7	126	400	396	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-7	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-7	137	630	390	504	340,0	54,0
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-7	125	400	400	492	340,5	85,1
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-10	21	160	395	6	4,1	2,6
ПС 35/6 кВ "Широкинская"	Ф-10	22	160	390	18	12,1	7,6
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	1	25	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	3	100	370	59	37,8	37,8
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	8	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	51	100	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	59	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	84	250	400	150	103,8	41,5
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	116	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	121	630	370	651	416,7	66,1
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	124	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	127	630	398	190	130,8	20,8
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	131	630	400	268	185,5	29,4
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	140	400	400	189	130,8	32,7
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	118	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	88	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	132	400	400	152	105,2	26,3
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	160	160	398	50	34,4	21,5
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	193	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-1	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	4	25	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	165	250	390	65	43,9	17,5
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	7	100	390	56	37,8	37,8
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	133	250	393	0	0,0	0,0

ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	16	160	376	160	104,1	65,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	158	400	392	200	135,6	33,9
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	91	160	390	60	40,5	25,3
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	196	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-3	207	160	390	47	31,7	19,8
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	13	160	375	100	64,9	40,5
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	18	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	57	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	146	400	385	113	75,3	18,8
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	154	250	398	40	27,5	11,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	175	25	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	92	160	395	95	64,9	40,6
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	197	400	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-5	198	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Красносамарская"	Ф-6	205	100	390	73	49,3	49,3
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-5	172	160	390	70	47,2	29,5
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-5	179	630	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-5	180	630	400	380	263,0	41,7
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-5	191	400	400	80	55,4	13,8
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-5	122	630	400	210	145,3	23,1
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	44	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	77	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	134	630	395	90	61,5	9,8
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	136	400	395	140	95,7	23,9
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	128	630	395	300	205,0	32,5
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	135	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	152	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	144	630	400	440	304,5	48,3
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-6	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	72	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	43	250	400	55	38,1	15,2
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	110	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	150	160	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	151	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	159	630	400	150	103,8	16,5
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	123	630	400	290	200,7	31,9
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	130	400	400	33	22,8	5,7
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	148	630	400	240	166,1	26,4
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	166	630	400	390	269,9	42,8
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	167	250	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-9	149	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	115	400	400	60	41,5	10,4
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	119	400	400	60	41,5	10,4
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	61	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	153	400	400	80	55,4	13,8
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	173	630	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	177	630	400	130	90,0	14,3
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	178	630	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	147	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	20	400	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Коммунарская"	Ф-11	129	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	6	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	26	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	27	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	28	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	29	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	30	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	168	630	385	100	66,6	10,6
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	187	400	395	320	218,7	54,7
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	33	25	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	74	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	114	630	385	80	53,3	8,5
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-1	68	100	400	50	34,6	34,6
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-2	112	400	395	210	143,5	35,9

ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-2	41	25	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-2	169	63	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-2	184	25	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-2	42	100	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-2	87	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-3	202	40	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-3	204	630	395	150	102,5	16,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-3	208	630	395	132	90,2	14,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-3	203	630	395	240	164,0	26,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	40	400	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	93	250	395	98	67,0	26,8
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	113	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	111	630	390	404	272,6	43,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	105					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	5	100	395	88	60,1	60,1
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	64	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	192	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	107	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	45	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	109	400	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-6	81	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-7	76	400	395	150	102,5	25,6
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-7	206	400	395	117	80,0	20,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-7	46	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-7	47	160	395	35	23,9	14,9
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	48	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	49	160	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	50	160	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	52	25	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	53	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	54	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	55	160	395	130	88,8	55,5
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	56	100	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	69	160	395	57	39,0	24,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	89	100	390	70	47,2	47,2
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	90	63	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	120	400	380	130	85,5	21,4
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	199	160	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-12	РУ-6 кВ-2					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	63	160	395	118	80,6	50,4
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	65	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	66	100	390	105	70,8	70,8
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	117	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	78	250	390	52	35,1	14,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	79	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	80	160	390	50	33,7	21,1
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	82	160	400	57	39,4	24,7
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	83	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	85	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	86	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	95	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	96	250	390	116	78,3	31,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	97	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	98	100	395	28	19,1	19,1
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	176	100	390	90	60,7	60,7
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	КТППН(С					
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-13	164	25	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-17	9	160	390	102	68,8	43,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-17	73	630	380	370	243,2	38,6
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-17	145	630	385	530	353,0	56,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-17	161	63	385	0	0,0	0,0

ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-17	162	630	380	400	263,0	41,7
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-17	200	250	400	160	110,7	44,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-17	181	1000	390	160	108,0	10,8
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	24	160	385	80	53,3	33,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	34	100	395	75	51,3	51,3
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	35	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	75	160	380	130	85,5	53,4
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	38	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	39	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	71	250	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	67	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	37	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	141	250	395	112	76,5	30,6
ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"	Ф-18	195	400	390	200	134,9	33,7
ПС-110/35/10 "Исаклинская"	1	0101	100	410	55	39,0	39,0
ПС-110/35/10 "Исаклинская"	1	0102	40	410	20	14,2	35,5
ПС-110/35/10 "Исаклинская"	1	0103	100	410	55	39,0	39,0
ПС-110/35/10 "Исаклинская"	1	0105	160	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	314	100	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	309	100	400	24	16,6	16,6
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	306	63	400	80	55,4	87,9
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	316	160	400	150	103,8	64,9
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	310	63	395	5	3,4	5,4
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	312	63	400	10	6,9	11,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	301	25	398	5	3,4	13,8
ПС 110/35/6 "Козловская"	1	300	25	395	5	3,4	13,7
ПС 110/35/6 "Козловская"	2	303	100	400	30	20,8	20,8
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	38	100	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	39	160	400	90	62,3	38,9
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	40	63	400	35	24,2	38,4
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	42	100	387	92	61,6	61,6
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	53	63	380	28	18,4	29,2
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	57	160	390	76	51,3	32,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	63	63	385	64	42,6	67,7
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	110	63	400	5	3,5	5,5
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	113	63	394	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	184	160	400	60	41,5	26,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	187	160	400	121	83,7	52,3
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	229	100	400	90	62,3	62,3
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	230	160	350	100	60,6	37,8
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	202	100	390	72	48,6	48,6
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	207	100	395	104	71,1	71,1
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	36	160	400	32	22,1	13,8
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	200	160	395	36	24,6	15,4
ПС 110/35/6 "Козловская"	3	94	160	400	90	62,3	38,9
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	120	63	380	38	25,0	39,7
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	35	63	390	32	21,6	34,3
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	73	100	396	32	21,9	21,9
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	83	100	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	84	100	390	57	38,5	38,5
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	91	250	380	142	93,4	37,3
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	150	63	380	42	27,6	43,8
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	213	63	410	10	7,1	11,3
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	214	160	400	10	6,9	4,3
ПС 110/35/6 "Козловская"	6	223	100	410	60	42,6	42,6
ПС 110/35/6 "Козловская"	7	58	100	380	60	39,4	39,4
ПС 110/35/6 "Козловская"	7	107	160	395	5	3,4	2,1
ПС 110/35/6 "Козловская"	8	3	100	380	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	8	56	100	400	59	40,8	40,8
ПС 110/35/6 "Козловская"	8	85	160	400	28	19,4	12,1
ПС 110/35/6 "Козловская"	8	97	250	380	107	70,3	28,1
ПС 110/35/6 "Козловская"	8	108	100	400	117	81,0	81,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	8	220	250	400	180	124,6	49,8
ПС 110/35/6 "Козловская"	10	2	100	390	120	81,0	81,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	10	55	63	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	10	89	100	390	30	20,2	20,2

ПС 110/35/6 "Козловская"	10	164	63	390	55	37,1	58,9
ПС 110/35/6 "Козловская"	10	165	25	400	10	6,9	27,7
ПС 110/35/6 "Козловская"	10	227	25	400	10	6,9	27,7
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	138	25	390	6	4,0	16,2
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	157	160	390	150	101,2	63,3
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	160	25	390	15	10,1	40,5
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	179	160	390	142	95,8	59,9
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	181	100	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	186	160	390	42	28,3	17,7
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	193	160	390	45	30,4	19,0
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	194	160	390	170	114,7	71,7
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	196	160	390	110	74,2	46,4
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	197	160	380	125	82,2	51,4
ПС 110/35/6 "Козловская"	11	233	63	380	3	2,0	3,1
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	1	250	403	180	125,5	50,2
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	2	630	401	279	193,6	30,7
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	3	63	403	80	55,8	88,5
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	5	100	400	85	58,8	58,8
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	6	100	400	26	18,0	18,0
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	7	160	395	110	75,2	47,0
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	10	250	408	90	63,5	25,4
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	11	250	400	85	58,8	23,5
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	12	40	400	1	0,7	1,7
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	14	400	400	120	83,0	20,8
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	15	630	400	215	148,8	23,6
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	16	630	400	235	162,6	25,8
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	17	250	400	128	88,6	35,4
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	18	40	390	16	10,8	27,0
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	19	25	390	1	0,7	2,7
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	20	1000	400	90	62,3	6,2
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	21	630	400	90	62,3	9,9
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	22	400	400	218	150,9	37,7
ПС 35/10 "Чёрновская"	9	25	400	400	250	173,0	43,3
ПС 35/6 "КНС"	5	4	160	390	100	67,5	42,2
ПС 35/6 "КНС"	5	11	100	380	97	63,8	63,8
ПС 35/6 "КНС"	5	14	63	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "КНС"	5	134	63	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "КНС"	5	142	63	395	30	20,5	32,5
ПС 35/6 "КНС"	5	161	25	400	6	4,2	16,6
ПС 35/6 "Екатериновская"	2	7	63	402	15	10,4	16,6
ПС 35/6 "Екатериновская"	2	6	630	395	80	54,7	8,7
ПС 35/6 "Екатериновская"	2	8	400	401	180	124,9	31,2
ПС 35/6 "Екатериновская"	2	13	630	387	80	53,6	8,5
ПС 35/6 "Екатериновская"	2	5	400	395	260	177,7	44,4
ПС 35/6 "Екатериновская"	2	54	400	390	280	188,9	47,2
ПС 35/6 "Екатериновская"	2	10	160	400	90	62,3	38,9
ПС 35/6 "Екатериновская"	3	4	100	390	45	30,4	30,4
ПС 35/6 "Екатериновская"	3	1	630	400	230	159,2	25,3
ПС 35/6 "Екатериновская"	3	9	25	398	1	0,7	2,8
ПС 35/6 "Екатериновская"	3	16	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	4	2	630	400	240	166,1	26,4
ПС 35/6 "Екатериновская"	4	3	100	398	80	55,1	55,1
ПС 35/6 "Екатериновская"	4	5	160	389	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	11	160	398	165	113,6	71,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	12	100	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	57	400	404	32	22,4	5,6
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	17	100	398	80	55,1	55,1
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	45	100	380	75	49,3	49,3
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	56	250	405	170	119,1	47,6
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	57	400	405	280	196,2	49,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	5	23	250	400	55	38,1	15,2
ПС 35/6 "Екатериновская"	6	24	63	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	6	26	400	380	270	177,5	44,4
ПС 35/6 "Екатериновская"	6	27	400	380	250	164,4	41,1
ПС 35/6 "Екатериновская"	6	19	100	390	100	67,5	67,5
ПС 35/6 "Екатериновская"	6	20	250	400	75	51,9	20,8

ПС 35/6 "Екатериновская"	6	21	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	6	29	250	395	185	126,4	50,6
ПС 35/6 "Екатериновская"	6	30	100	400	5	3,5	3,5
ПС 35/6 "Екатериновская"	7	44	100	395	80	54,7	54,7
ПС 35/6 "Екатериновская"	7	58	250	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	7	38	160	395	178	121,6	76,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	7	50	250	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Екатериновская"	7	212	250	400	256	177,2	70,9
ПС 35/6 "Казанская"	1	18	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	1	112	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	1	122	63	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	1	147	100	395	10	6,8	6,8
ПС 35/6 "Казанская"	1	149	250	395	10	6,8	2,7
ПС 35/6 "Казанская"	1	178	63	400	94	65,0	103,3
ПС 35/6 "Казанская"	1	199	250	380	103	67,7	27,1
ПС 35/6 "Казанская"	1	211	100	380	84	55,2	55,2
ПС 35/6 "Казанская"	2	216а	630	380	80	52,6	8,3
ПС 35/6 "Казанская"	2	217	400	380	180	118,3	29,6
ПС 35/6 "Казанская"	2	218	315	380	80	52,6	16,7
ПС 35/6 "Казанская"	2	219	160	380	190	124,9	78,1
ПС 35/6 "Казанская"	2	225	63	380	24	15,8	25,0
ПС 35/6 "Казанская"	2	235	160	400	60	41,5	26,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	17	250	400	100	69,2	27,7
ПС 35/6 "Казанская"	3	78	100	396	55	37,7	37,7
ПС 35/6 "Казанская"	3	101	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	102	100	395	2	1,4	1,4
ПС 35/6 "Казанская"	3	132	63	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	151	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	154	160	390	35	23,6	14,8
ПС 35/6 "Казанская"	3	166	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	168	250	400	190	131,5	52,6
ПС 35/6 "Казанская"	3	169	250	390	282	190,3	76,1
ПС 35/6 "Казанская"	3	170	160	400	74	51,2	32,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	174	100	400	72	49,8	49,8
ПС 35/6 "Казанская"	3	176	63	390	60	40,5	64,3
ПС 35/6 "Казанская"	3	190	100	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	191	100	395	68	46,5	46,5
ПС 35/6 "Казанская"	3	205	250	400	180	124,6	49,8
ПС 35/6 "Казанская"	3	226	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	3	231	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	4	74	63	400	35	24,2	38,4
ПС 35/6 "Казанская"	4	99	160	405	30	21,0	13,1
ПС 35/6 "Казанская"	4	103	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	4	111	100	395	44	30,1	30,1
ПС 35/6 "Казанская"	4	123	63	400	5	3,5	5,5
ПС 35/6 "Казанская"	4	125	160	390	78	52,6	32,9
ПС 35/6 "Казанская"	4	131	250	395	110	75,2	30,1
ПС 35/6 "Казанская"	4	136	160	400	50	34,6	21,6
ПС 35/6 "Казанская"	4	158	250	420	280	203,4	81,4
ПС 35/6 "Казанская"	4	158а	250	400	142	98,3	39,3
ПС 35/6 "Казанская"	4	159	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	4	210	100	385	50	33,3	33,3
ПС 35/6 "Казанская"	5	315	400	395	90	61,5	15,4
ПС 35/6 "Казанская"	5	Яч.№1	40	400	36	24,9	62,3
ПС 35/6 "Казанская"	6	601	630	390	170	114,7	18,2
ПС 35/6 "Казанская"	6	602	630	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Казанская"	6	Яч.№12	40	400	36	24,9	62,3
ПС 35/6 "Сургутская"	3	69	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Сургутская"	3	167	250	390	55	37,1	14,8
ПС 35/6 "Сургутская"	3	182	160	385	180	119,9	74,9
ПС 35/6 "Сургутская"	4	1	160	390	65	43,9	27,4
ПС 35/6 "Сургутская"	4	13	63	380	10	6,6	10,4
ПС 35/6 "Сургутская"	4	23	100	390	78	52,6	52,6
ПС 35/6 "Сургутская"	4	26	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Сургутская"	4	27	160	400	50	34,6	21,6
ПС 35/6 "Сургутская"	4	44	160	400	70	48,4	30,3

ПС 35/6 "Сургутская"	4	130	250	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Сургутская"	4	215	100	390	55	37,1	37,1
ПС 35/6 "Сургутская"	4	172	100	385	120	79,9	79,9
ПС 35/6 "Сургутская"	4	173	160	385	200	133,2	83,3
ПС 35/6 "Сургутская"	4	175	25	385	2	1,3	5,3
ПС 35/6 "Сургутская"	4	177	160	390	105	70,8	44,3
ПС 35/6 "Сургутская"	4	188	100	400	140	96,9	96,9
ПС-110/35/6 "Серноводская"	10	2	250	400	7	4,8	1,9
ПС-110/35/6 "Серноводская"	10	10	630	400	268	185,5	29,4
ПС-110/35/6 "Серноводская"	11	200	250	395	52	35,5	14,2
ПС-110/35/6 "Серноводская"	11	17	400	400	62	42,9	10,7
ПС-110/35/6 "Серноводская"	11	29	250	380	53	34,8	13,9
ПС-110/35/6 "Серноводская"	11	4	630	390	187	126,2	20,0
ПС-110/35/6 "Серноводская"	13	3 Б	160	395	54	36,9	23,1
ПС-110/35/6 "Серноводская"	13	3	250	400	104	72,0	28,8
ПС-110/35/6 "Серноводская"	13	3 А	100	400	44	30,4	30,4
ПС-110/35/6 "Серноводская"	17	17	630	400	130	90,0	14,3
ПС35/6кВ "Ветлянка"	211	ТП	160	340	100	58,8	36,8
ПС35/6кВ "Ветлянка"	211	ТП	250	380	150	98,6	39,4
ПС35/6кВ "Ветлянка"	211	ТП	160	400	75	51,9	32,4
ПС35/6кВ "Ветлянка"	211	ТП	160	380	108	71,0	44,4
ПС35/6кВ "Ветлянка"	211	ТП	160	390	150	101,2	63,3
ПС35/6кВ "Ветлянка"	212	ТП	250	400	200	138,4	55,4
ПС35/6кВ "Ветлянка"	213	ТП	160	365	160	101,0	63,1
ПС35/6кВ "Ветлянка"	213	ТП	25	380	15	9,9	39,4
ПС35/6кВ "Ветлянка"	213	ТП	160	390	107	72,2	45,1
ПС35/6кВ "Ветлянка"	213	ТП	63	380	50	32,9	52,2
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	100	370	60	38,4	38,4
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	250	380	150	98,6	39,4
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	160	382	100	66,1	41,3
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	250	385	260	173,2	69,3
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	100	360	80	49,8	49,8
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	100	370	70	44,8	44,8
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	400	381	85	56,0	14,0
ПС35/6кВ "Ветлянка"	214	ТП	160	390	100	67,5	42,2
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	63	401	72	49,9	79,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	40	385	30	20,0	50,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	400	90	62,3	62,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	389	101	68,0	42,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	390	60	40,5	40,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	360	45	28,0	28,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	100	380	70	46,0	46,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	160	340	180	105,9	66,2
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	250	380	95	62,5	25,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	100	400	78	54,0	54,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	63	380	50	32,9	52,2
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	160	390	108	72,9	45,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	100	400	112	77,5	77,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	250	365	209	132,0	52,8
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	400	380	302	198,5	49,6
ПС35/6кВ "Киндяково"	1	ТП	160	390	25	16,9	10,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	250	380	160	105,2	42,1
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	100	370	100	64,0	64,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	100	380	80	52,6	52,6
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	100	382	90	59,5	59,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	160	385	40	26,6	16,7
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	160	360	32	19,9	12,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	250	370	208	133,1	53,3
ПС35/6кВ "Киндяково"	2	ТП	160	381	78	51,4	32,1
ПС35/6кВ "Киндяково"	3	ТП	100	390	108	72,9	72,9
ПС35/6кВ "Киндяково"	3	ТП	400	401	72	49,9	12,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	3	ТП	160	385	30	20,0	12,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	160	400	90	62,3	38,9
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	160	389	101	68,0	42,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	250	390	60	40,5	16,2
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	400	360	45	28,0	7,0

ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	63	380	70	46,0	73,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	100	340	60	35,3	35,3
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	100	380	60	39,4	39,4
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	25	400	23	15,9	63,7
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	25	380	20	13,1	52,6
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	25	390	10	6,7	27,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	40	400	12	8,3	20,8
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	100	365	72	45,5	45,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	100	380	30	19,7	19,7
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	100	390	5	3,4	3,4
ПС35/6кВ "Киндяково"	5	ТП	40	380	35	23,0	57,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	6	ТП	400	370	401	256,7	64,2
ПС35/6кВ "Киндяково"	6	ТП	160	380	50	32,9	20,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	6	ТП	63	382	20	13,2	21,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	6	ТП	400	385	525	349,7	87,4
ПС35/6кВ "Киндяково"	6	ТП	160	360	123	76,6	47,9
ПС35/6кВ "Киндяково"	6	ТП	160	370	100	64,0	40,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	7	ТП	160	381	20	13,2	8,2
ПС35/6кВ "Киндяково"	7	ТП	100	390	10	6,7	6,7
ПС35/6кВ "Киндяково"	7	ТП	63	401	35	24,3	38,5
ПС35/6кВ "Киндяково"	7	ТП	400	385	72	48,0	12,0
ПС35/6кВ "Киндяково"	8	ТП	400	400	57	39,4	9,9
ПС35/6кВ "Киндяково"	8	ТП	250	389	60	40,4	16,2
ПС35/6кВ "Киндяково"	8	ТП	250	390	136	91,8	36,7
ПС35/6кВ "Киндяково"	9	ТП	40	360	20	12,5	31,1
ПС35/6кВ "Киндяково"	9	ТП	160	380	46	30,2	18,9
ПС35/6кВ "Киндяково"	9	ТП	100	340	55	32,4	32,4
ПС35/6кВ "Киндяково"	9	ТП	160	380	60	39,4	24,7
ПС35/6кВ Каменка	1	ТП	100	400	36	24,9	24,9
ПС35/6кВ Каменка	1	ТП	250	380	75	49,3	19,7
ПС35/6кВ Каменка	1	ТП	400	390	105	70,8	17,7
ПС35/6кВ Каменка	1	ТП	160	400	180	124,6	77,9
ПС35/6кВ Каменка	1	ТП	630	365	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	100	380	60	39,4	39,4
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	400	390	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	400	380	150	98,6	24,7
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	400	370	160	102,4	25,6
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	630	380	360	236,7	37,6
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	400	382	302	199,6	49,9
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	630	385	632	420,9	66,8
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	400	360	205	127,7	31,9
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	63	370	82	52,5	83,3
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	400	381	78	51,4	12,9
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	630	390	368	248,3	39,4
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	40	401	10	6,9	17,3
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	160	385	161	107,2	67,0
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	160	400	105	72,7	45,4
ПС35/6кВ Каменка	3	ТП	400	389	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ Каменка	5	ТП	16	390	10	6,7	42,2
ПС35/6кВ Каменка	5	ТП	160	360	160	99,6	62,3
ПС35/6кВ Каменка	5	ТП	160	380	105	69,0	43,1
ПС35/6кВ Каменка	5	ТП	250	340	70	41,2	16,5
ПС35/6кВ Каменка	5	ТП	630	380	375	246,5	39,1
ПС35/6кВ Каменка	5	ТП	40	400	15	10,4	26,0
ПС35/6кВ Каменка	5	ТП	160	380	170	111,8	69,8
ПС35/6кВ Каменка	6	ТП	400	390	260	175,4	43,9
ПС35/6кВ Каменка	6	ТП	160	400	150	103,8	64,9
ПС35/6кВ Каменка	6	ТП	160	365	104	65,7	41,0
ПС35/6кВ Каменка	6	ТП	160	380	80	52,6	32,9
ПС35/6кВ Каменка	6	ТП	160	390	100	67,5	42,2
ПС35/6кВ "Чубовка"	311	ТП	100	380	150	98,6	98,6
ПС35/6кВ "Чубовка"	311	ТП	160	370	75	48,0	30,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	311	ТП	160	380	108	71,0	44,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	311	ТП	160	382	150	99,1	62,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	311	ТП	160	385	200	133,2	83,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	313	ТП	160	360	160	99,6	62,3

ПС35/6кВ "Чубовка"	313	ТП	100	370	85	54,4	54,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	313	ТП	250	381	105	69,2	27,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	313	ТП	160	390	190	128,2	80,1
ПС35/6кВ "Чубовка"	313	ТП	160	401	75	52,0	32,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	313	ТП	160	385	108	71,9	45,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	25	400	10	6,9	27,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	160	389	104	70,0	43,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	400	390	80	54,0	13,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	160	360	100	62,3	38,9
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	160	380	150	98,6	61,6
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	400	360	75	46,7	11,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	250	380	108	71,0	28,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	160	387	150	100,4	62,8
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	160	390	107	72,2	45,1
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	160	362	190	119,0	74,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	315	ТП	160	385	15	10,0	6,2
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	160	400	170	117,6	73,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	160	389	107	72,0	45,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	40	390	25	16,9	42,2
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	630	360	104	64,8	10,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	250	380	80	52,6	21,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	250	360	190	118,3	47,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	250	380	75	49,3	19,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	322	ТП	630	387	108	72,3	11,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	250	390	105	70,8	28,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	362	104	65,1	65,1
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	380	80	52,6	32,9
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	400	370	100	64,0	16,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	380	101	66,4	66,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	250	382	104	68,7	27,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	385	80	53,3	33,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	360	100	62,3	38,9
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	370	150	96,0	60,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	40	381	25	16,5	41,2
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	63	390	43	29,0	46,1
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	401	79	54,8	54,8
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	390	107	72,2	45,1
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	362	190	119,0	74,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	380	35	23,0	23,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	250	370	170	108,8	43,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	250	380	90	59,2	23,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	382	180	119,0	74,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	250	385	144	95,9	38,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	250	360	72	44,8	17,9
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	400	370	108	69,1	17,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	630	365	265	167,3	26,6
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	63	380	40	26,3	41,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	160	390	89	60,0	37,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	100	380	46	30,2	30,2
ПС35/6кВ "Чубовка"	323	ТП	400	370	65	41,6	10,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	324	ТП	160	380	78	51,3	32,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	324	ТП	160	382	96	63,4	39,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	324	ТП	250	385	72	48,0	19,2
ПС35/6кВ "Чубовка"	324	ТП	100	360	57	35,5	35,5
ПС35/6кВ "Чубовка"	324	ТП	100	370	60	38,4	38,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	324	ТП	400	381	136	89,6	22,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	250	390	78	52,6	21,1
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	250	401	46	31,9	12,8
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	100	385	89	59,3	59,3
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	250	400	46	31,8	12,7
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	630	390	78	52,6	8,4
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	250	360	96	59,8	23,9
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	160	380	72	47,3	29,6
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	160	340	57	33,5	21,0
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	250	380	60	39,4	15,8
ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	160	400	144	99,6	62,3

ПС35/6кВ "Чубовка"	325	ТП	100	380	120	78,9	78,9
ПС35/6кВ "Стрельная"	1	ТП	400	365	235	148,4	37,1
ПС35/6кВ "Стрельная"	1	ТП	160	380	105	69,0	43,1
ПС35/6кВ "Стрельная"	1	ТП	320	390	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Стрельная"	1	ТП	100	380	78	51,3	51,3
ПС35/6кВ "Стрельная"	1	ТП	400	370	360	230,4	57,6
ПС35/6кВ "Стрельная"	2	ТП	315	380	89	58,5	18,6
ПС35/6кВ "Стрельная"	2	ТП	400	382	102	67,4	16,9
ПС35/6кВ "Стрельная"	2	ТП	400	385	65	43,3	10,8
ПС35/6кВ "Стрельная"	2	ТП	160	360	78	48,6	30,4
ПС35/6кВ "Стрельная"	2	ТП	400	370	96	61,4	15,4
ПС35/6кВ "Стрельная"	2	ТП	400	381	200	131,8	33,0
ПС110/35/6кВ "Зольное"	2	ТП	400	390	89	60,0	15,0
ПС110/35/6кВ "Зольное"	2	ТП	160	401	46	31,9	19,9
ПС110/35/6кВ "Зольное"	2	ТП	320	385	65	43,3	13,5
ПС110/35/6кВ "Зольное"	2	ТП	400	400	78	54,0	13,5
ПС110/35/6кВ "Зольное"	2	ТП	250	389	160	107,7	43,1
ПС110/35/6кВ "Зольное"	2	ТП	400	390	156	105,3	26,3
ПС110/35/6кВ "Зольное"	4	ТП	320	360	136	84,7	26,5
ПС110/35/6кВ "Зольное"	4	ТП	320	380	100	65,7	20,5
ПС110/35/6кВ "Зольное"	4	ТП	100	340	100	58,8	58,8
ПС110/35/6кВ "Зольное"	4	ТП	100	380	78	51,3	51,3
ПС110/35/6кВ "Зольное"	4	ТП	160	400	26	18,0	11,2
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	160	380	96	63,1	39,4
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	100	360	106	66,0	66,0
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	400	370	89	57,0	14,2
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	25	381	20	13,2	52,7
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	400	390	65	43,9	11,0
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	400	401	78	54,1	13,5
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	160	385	104	69,3	43,3
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	250	400	160	110,7	44,3
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	160	389	40	26,9	16,8
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	160	390	89	60,0	37,5
ПС110/35/6кВ "Зольное"	5	ТП	160	360	46	28,6	17,9
ПС35/6кВ "Яблоневская"	2	ТП	250	380	65	42,7	17,1
ПС35/6кВ "Яблоневская"	2	ТП	160	340	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Яблоневская"	2	ТП	160	380	96	63,1	39,4
ПС35/6кВ "Яблоневская"	2	ТП	630	380	72	47,3	7,5
ПС35/6кВ "Яблоневская"	2	ТП	400	400	57	39,4	9,9
ПС35/6кВ "Яблоневская"	2	ТП	160	380	60	39,4	24,7
ПС35/6кВ "Яблоневская"	3	ТП	400	365	136	85,9	21,5
ПС35/6кВ "Яблоневская"	3	ТП	250	380	78	51,3	20,5
ПС35/6кВ "Яблоневская"	3	ТП	630	390	46	31,0	4,9
ПС35/6кВ "Яблоневская"	3	ТП	630	380	40	26,3	4,2
ПС35/6кВ "Ключи"	3	45	160	370	89	57,0	35,6
ПС35/6кВ "Ключи"	3	40	40	380	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Ключи"	3	2	250	382	65	43,0	17,2
ПС35/6кВ "Ключи"	3	89	40	385	25	16,7	41,6
ПС35/6кВ "Ключи"	3	216	250	360	96	59,8	23,9
ПС35/6кВ "Ключи"	3	115	400	370	72	46,1	11,5
ПС35/6кВ "Ключи"	3	116	100	381	57	37,6	37,6
ПС35/6кВ "Ключи"	3	203	160	390	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Ключи"	3	16	100	401	136	94,3	94,3
ПС35/6кВ "Ключи"	3	50	160	385	78	52,0	32,5
ПС35/6кВ "Ключи"	13	52	160	400	46	31,8	19,9
ПС35/6кВ "Ключи"	13	63	160	389	65	43,7	27,3
ПС35/6кВ "Ключи"	13	77	100	390	78	52,6	52,6
ПС35/6кВ "Ключи"	13	88	160	360	96	59,8	37,4
ПС35/6кВ "Ключи"	13	106	160	380	106	69,7	43,6
ПС35/6кВ "Ключи"	13	79	160	340	89	52,3	32,7
ПС35/6кВ "Ключи"	13	57	160	380	46	30,2	18,9
ПС35/6кВ "Ключи"	13	62	160	400	65	45,0	28,1
ПС35/6кВ "Ключи"	13	114	250	380	78	51,3	20,5
ПС35/6кВ "Ключи"	13	19	160	360	160	99,6	62,3
ПС35/6кВ "Ключи"	13	31	160	370	180	115,2	72,0
ПС35/6кВ "Ключи"	13	206	630	381	0	0,0	0,0

ПС35/6кВ "Ключи"	20	80	100	390	130	87,7	87,7
ПС35/6кВ "Ключи"	20	11	100	401	102	70,8	70,8
ПС35/6кВ "Ключи"	20	3	160	385	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Ключи"	20	18	100	400	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Ключи"	20	95	160	389	50	33,6	21,0
ПС35/6кВ "Ключи"	20	41	63	390	78	52,6	83,5
ПС35/6кВ "Ключи"	20	59	400	385	112	74,6	18,6
ПС35/6кВ "Ключи"	20	119	630	360	209	130,2	20,7
ПС35/6кВ "Ключи"	20	46	630	370	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Ключи"	20	13	250	381	25	16,5	6,6
ПС35/6кВ "Ключи"	20	122	100	390	102	68,8	68,8
ПС35/6кВ "Ключи"	20	69	160	401	144	99,9	62,4
ПС35/6кВ "Ключи"	20	35	160	385	150	99,9	62,4
ПС35/6кВ "Ключи"	20	209	250	400	73	50,5	20,2
ПС35/6кВ "Ключи"	20	212	400	389	102	68,6	17,2
ПС35/6кВ "Ключи"	20	214	400	390	95	64,1	16,0
ПС35/6кВ "Ключи"	20	215	250	360	78	48,6	19,4
ПС35/6кВ "Ключи"	20	218	160	380	50	32,9	20,5
ПС35/6кВ "Запрудная"	4	28	250	340	78	45,9	18,4
ПС35/6кВ "Запрудная"	4	36	160	380	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	4	38	100	400	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	4	12	160	380	102	67,1	41,9
ПС35/6кВ "Запрудная"	4	82	160	360	144	89,7	56,1
ПС35/6кВ "Запрудная"	4	201	100	370	130	83,2	83,2
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	6	160	381	73	48,1	30,1
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	7	160	390	100	67,5	42,2
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	61	100	401	78	54,1	54,1
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	44	100	385	26	17,3	17,3
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	53	160	400	96	66,4	41,5
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	72	160	385	130	86,6	54,1
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	92	160	400	89	61,6	38,5
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	8	160	389	108	72,7	45,4
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	200	160	390	144	97,2	60,7
ПС35/6кВ "Запрудная"	6	23	160	360	160	99,6	62,3
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	67	100	380	105	69,0	69,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	219	160	340	106	62,3	39,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	60	160	380	89	58,5	36,6
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	102	250	400	46	31,8	12,7
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	21	160	380	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	14	40	360	32	19,9	49,8
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	94	160	370	65	41,6	26,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	121	160	381	78	51,4	32,1
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	111	63	390	35	23,6	37,5
ПС35/6кВ "Запрудная"	14	217	100	401	80	55,5	55,5
ПС35/6кВ "Запрудная"	16	26	160	385	40	26,6	16,7
ПС35/6кВ "Запрудная"	16	100	100	400	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	16	101	100	389	46	31,0	31,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	16	107	160	390	160	108,0	67,5
ПС35/6кВ "Запрудная"	16	109	100	360	105	65,4	65,4
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	84	160	380	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	97	100	340	89	52,3	52,3
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	39	160	380	46	30,2	18,9
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	64	250	380	65	42,7	17,1
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	123	160	400	32	22,1	13,8
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	4	100	385	65	43,3	43,3
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	208	100	400	78	54,0	54,0
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	90	160	389	160	107,7	67,3
ПС35/6кВ "Запрудная"	18	99	160	390	105	70,8	44,3
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	4	42	160	360	106	66,0	41,3
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	4	207	250	380	89	58,5	23,4
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	4	96	100	340	46	27,1	27,1
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	4	202	100	380	65	42,7	42,7
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	4	210	250	400	88	60,9	24,4
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	6	70	250	380	75	49,3	19,7
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	6	55	100	360	98	61,0	61,0
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	6	54	160	370	72	46,1	28,8

ПС35/6кВ "Кривая Лука"	6	211	160	381	108	71,2	44,5
ПС35/6кВ "Кривая Лука"	6	213	160	390	205	138,3	86,4
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-40	180	401	40	27,7	15,4
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-34	100	385	89	59,3	59,3
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-21	25	400	15	10,4	41,5
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-38	63	389	65	43,7	69,4
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-9	160	390	78	52,6	32,9
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-36	25	360	15	9,3	37,4
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-12	100	380	72	47,3	47,3
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-16	40	340	25	14,7	36,8
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-10	100	380	35	23,0	23,0
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-4	250	380	0	0,0	0,0
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-15	250	400	40	27,7	11,1
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-11	100	402	89	61,9	61,9
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-13	250	389	46	31,0	12,4
ПС35/6кВ "Сытовка"	1	КТП-17	250	380	78	51,3	20,5
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	160	360	26	16,2	10,1
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	40	370	32	20,5	51,2
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	100	390	130	87,7	87,7
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	100	401	89	61,7	61,7
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	25	385	18	12,0	48,0
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	100	400	104	72,0	72,0
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	250	389	209	140,7	56,3
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	63	390	75	50,6	80,3
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	63	360	78	48,6	77,1
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	63	380	82	53,9	85,6
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	100	402	108	75,1	75,1
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	63	386	45	30,1	47,7
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	63	380	30	19,7	31,3
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	100	385	96	63,9	63,9
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	160	375	182	118,1	73,8
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	63	380	70	46,0	73,0
ПС35/6кВ "Сытовка"	2	ТП	25	382	15	9,9	39,7
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	5	42/400	400	395	107	73,1	18,3
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	5	74/250	250	400	127	87,9	35,2
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	5	77/100	100	400	3	2,1	2,1
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	5	133/160	160	400	46	31,8	19,9
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	5	176/63	63	400	64	44,3	70,3
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	5	177/100	100	395	88	60,1	60,1
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	6	601/160	160	400	12	8,3	5,2
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	6	602/250	250	390	195	131,6	52,6
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	2/160	160	400	8	5,5	3,5
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	3/100	100	400	8	5,5	5,5
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	5а/160	160	400	69	47,7	29,8
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	17/25	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	50/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	52/100	100	410	6	4,3	4,3
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	63/100	100	405	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	105/100	100	410	31	22,0	22,0
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	108/160	160	400	74	51,2	32,0
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	159/40	40	400	29	20,1	50,2
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	172/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	700/160	160	400	72	49,8	31,1
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	7	УПНА-700 №	100	400	6	4,2	4,2
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	34/100	100	400	69	47,7	47,7
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	37/160	160	406	5	3,5	2,2
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	53/160	160	400	72	49,8	31,1
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	56/160	160	405	54	37,8	23,6
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	59/160	160	400	96	66,4	41,5
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	104/250	250	405	89	62,4	24,9
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	110/630	630	400	310	214,5	34,1
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	120/100	100	407	55	38,7	38,7
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	807/160	160	400	59	40,8	25,5
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	808/100	100	400	32	22,1	22,1
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	809/250	250	400	31	21,5	8,6
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	8	810/100	100	400	31	21,5	21,5

ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	1	48/400	400	400	62	42,9	10,7
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	1	72/160	160	400	62	42,9	26,8
ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"	1	78/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	4	3/250	250	400	19	13,1	5,3
ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	5	6/100	100	410	72	51,1	51,1
ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	5	36/160	160	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Боголюбовка"	5	503/160	160	410	81	57,5	35,9
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	3/160	160	390	129	87,0	54,4
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	10/200	200	395	23	15,7	7,9
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	11/63	63	413	41	29,3	46,5
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	15/63	63	400	40	27,7	43,9
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	33/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	67/100	100	400	63	43,6	43,6
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	80/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	97/160	160	400	77	53,3	33,3
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	100/160	160	400	21	14,5	9,1
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	136/160	160	400	35	24,2	15,1
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	144/100	100	400	31	21,5	21,5
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	146/100	100	400	35	24,2	24,2
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	163/100	100	400	17	11,8	11,8
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	165/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	183/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	186/160	160	400	154	106,6	66,6
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	1	101/63	63	400	39	27,0	42,8
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	7	6/100	100	400	59	40,8	40,8
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	7	7/250	250	400	186	128,7	51,5
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	7	143/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	7/100	100	390	27	18,2	18,2
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	9/100	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	9а/100	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	12/100	100	390	40	27,0	27,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	14/320	320	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	39/60	60	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	61/160	160	400	34	23,5	14,7
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	64/160	160	400	30	20,8	13,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	70/100	100	390	32	21,6	21,6
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	76/25	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	100/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	126/25	25	390	36	24,3	97,2
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	128/100	100	400	27	18,7	18,7
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	134/100	100	380	89	58,5	58,5
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	140/100	100	380	101	66,4	66,4
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	145/160	160	400	110	76,1	47,6
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	180/100	100	386	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	184/25	25	400	6	4,2	16,6
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	189/40	40	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	191/25	25	390	6	4,0	16,2
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	712/2х400	800	400	96	66,4	8,3
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	12	1200/160	160	400	39	27,0	16,9
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	2/250	250	390	133	89,7	35,9
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	14/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	31/160	160	400	199	137,7	86,1
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	51/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	69/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	90/100	100	400	24	16,6	16,6
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	175/63	63	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	17	УПНА-700 М	100	400	12	8,3	8,3
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	4/400	400	380	152	99,9	25,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	5/250	250	380	143	94,0	37,6
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	21/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	24/63	63	380	19	12,5	19,8
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	38/100	100	400	32	22,1	22,1
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	45/160	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	46/25	25	400	30	20,8	83,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	87/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	127/63	63	400	6	4,2	6,6

ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	132/63	63	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	135/100	100	395	30	20,5	20,5
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	156/100	100	390	27	18,2	18,2
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	169/100	100	400	72	49,8	49,8
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	173/160	160	410	29	20,6	12,9
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	1800/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Дерюжёвка"	18	1801/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	4	401/400	400	410	160	113,5	28,4
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	4	402/250	250	380	172	113,1	45,2
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	601/630	630	380	260	170,9	27,1
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	602/25	25	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	604/160	160	385	96	63,9	40,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	605/250	250	400	77	53,3	21,3
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	607/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	608/100	100	400	54	37,4	37,4
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	610/250	250	400	91	63,0	25,2
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	611/100	100	385	78	52,0	52,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	6	613/630	630	395	199	136,0	21,6
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	8	802/160	160	385	63	42,0	26,2
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	8	803/250	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	8	804/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	8	805/100	100	405	92	64,5	64,5
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	8	807/160	160	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	8	808/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	11	1101/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1301/63	63	380	57	37,5	59,5
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1302/160	160	395	69	47,2	29,5
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1303/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1304/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1306/400	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1307/160	160	394	77	52,5	32,8
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1308/100	100	400	97	67,1	67,1
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1309/160	160	396	133	91,1	56,9
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1311/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1313/250	250	395	192	131,2	52,5
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1314/160	160	395	93	63,6	39,7
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1315/63	63	400	11	7,6	12,1
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1317/400	400	405	76	53,2	13,3
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1318/63	63	395	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	13	1319/160	160	400	129	89,3	55,8
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1501/160	160	400	106	73,4	45,8
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1502/250	250	390	68	45,9	18,4
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1503/160	160	390	77	52,0	32,5
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1504/100	100	400	39	27,0	27,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1505/250	250	405	129	90,4	36,2
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1506/160	160	390	90	60,7	38,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1507/100	100	400	66	45,7	45,7
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1508/25	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1509/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1511/63	63	405	62	43,4	69,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1513/160	160	405	162	113,5	70,9
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1514/160	160	400	70	48,4	30,3
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1516/63	63	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1518/160	160	390	59	39,8	24,9
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1519/160	160	390	73	49,3	30,8
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1520/250	250	390	46	31,0	12,4
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	15	1521/100	100	410	80	56,7	56,7
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	17	1702/160	160	395	50	34,2	21,4
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	17	1703/63	63	400	46	31,8	50,5
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	17	1705/160	160	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	17	1707/63	63	400	22	15,2	24,2
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	17	1708/400	400	390	206	139,0	34,7
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	17	1709/250	250	400	9	6,2	2,5
ПС 35/6 кВ "Ключевская"	17	1711/160	160	405	111	77,8	48,6
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	1	0109/100	100	400	15	10,4	10,4
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	1	0166/63	63	400	0	0,0	0,0

ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	0207/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	0210/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	0218/100	100	400	32	22,1	22,1
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	0208/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	0209/40	40	400	5	3,5	8,7
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	0204/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	0203/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	2	02154/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	6	0629/100	100	400	64	44,3	44,3
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	7	07161/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1254/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1253/63	63	400	58	40,1	63,7
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1265/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1226/100	100	400	32	22,1	22,1
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1247/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1243/63	63	380	69	45,4	72,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1225/63	63	400	13	9,0	14,3
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1232/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1237/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	1236/160	160	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	12128/400	400	390	134	90,4	22,6
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	12129/100	100	400	11	7,6	7,6
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	12141/25	25	400	12	8,3	33,2
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	12142/160	160	400	40	27,7	17,3
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	12145/160	160	405	49	34,3	21,5
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	12146/40	40	405	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	12	12152/250	250	400	52	36,0	14,4
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	13	1331/100	100	400	20	13,8	13,8
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	13	1328/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	13	1351/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	13	1345/100	100	400	11	7,6	7,6
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	17	1704/160	160	400	50	34,6	21,6
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	18156/160	160	400	9	6,2	3,9
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	1821/160	160	400	135	93,4	58,4
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	18111/160	160	400	32	22,1	13,8
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	1824/160	160	400	43	29,8	18,6
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	1830/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	1841/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	1863/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	1816/100	100	400	6	4,2	4,2
ПС 35/6 кВ "Мочалеевка"	18	18155/63	63	400	26	18,0	28,6
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	1	01122/250	250	400	129	89,3	35,7
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	1	01118/250	250	400	55	38,1	15,2
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02113/630	630	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	0286/630	630	400	470	325,2	51,6
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	0289/160	160	400	136	94,1	58,8
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02114/160	160	390	199	134,3	83,9
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02101/250	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02103/160	160	400	11	7,6	4,8
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02139/160	160	400	99	68,5	42,8
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02137/160	160	400	135	93,4	58,4
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02105/250	250	390	70	47,2	18,9
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02149/630	630	400	493	341,2	54,2
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02150/63	63	400	9	6,2	9,9
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02147/400	400	400	150	103,8	26,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02151/630	630	400	160	110,7	17,6
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	2	02153/250	250	400	99	68,5	27,4
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	0674/400	400	400	450	311,4	77,9
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	0670/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	0685/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	0678/25	25	400	9	6,2	24,9
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	0698/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	06108/160	160	397	129	88,6	55,4
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	0676/400	400	400	130	90,0	22,5
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	06136/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	06132/400	400	390	274	184,9	46,2

ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	06143/400	400	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	6	06144/40	40	400	8	5,5	13,8
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	0769/250	250	400	116	80,3	32,1
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	0768/160	160	400	8	5,5	3,5
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	07116/250	250	400	122	84,4	33,8
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	0794/63	63	400	47	32,5	51,6
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	07123/100	100	400	60	41,5	41,5
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	07130/25	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	07112/400	400	400	39	27,0	6,7
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	7	07160/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	1787/100	100	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	1796/100	100	400	104	72,0	72,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	1797/400	400	405	142	99,5	24,9
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	1795/160	160	400	43	29,8	18,6
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	17109/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	17115/160	160	400	66	45,7	28,5
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	17117/400	400	400	152	105,2	26,3
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	1705/25	25	400	6	4,2	16,6
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	1782/250	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	17121/630	630	400	240	166,1	26,4
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	17120/160	160	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	17159/63	63	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Сологаевка"	17	1784/63	63	390	22	14,8	23,6
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01126/160	160	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	0117/400	400	400	101	69,9	17,5
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01127/100	100	400	5	3,5	3,5
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01131/400	400	400	79	54,7	13,7
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01133/250	250	407	96	67,6	27,0
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01134/250	250	398	71	48,9	19,6
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01138/40	40	405	6	4,2	10,5
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01140/100	100	400	29	20,1	20,1
ПС 35/6 кВ "Садовая"	1	01158/100	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 кВ "Садовая"	2	02148/250	250	409	70	49,5	19,8
ПС 35/10 кВ "Ново-Ганькино"	0 кВ Чулпа	100/250	250	400	112	77,5	31,0
ПС 35/10 кВ "Ново-Ганькино"	0 кВ Чулпа	101/250	250	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 кВ "Ново-Ганькино"	0 кВ Чулпа	102/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 кВ "Ново-Ганькино"	0 кВ Чулпа	103/25	25	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-2	12/63	63	400	19	13,1	20,9
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	В-Калиновк	8/400	400	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	В-Калиновк	7/160	160	397	39	26,8	16,7
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-2	8а/400	400	405	65	45,5	11,4
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-2	9/160	160	407	41	28,9	18,0
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-1	10/25	25	398	19	13,1	52,3
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-1	112/400	400	400	83	57,4	14,4
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-1	3/2х400	800	410	120	85,1	10,6
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-2	6а/100	100	403	99	69,0	69,0
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	Восточная	14/250	250	400	164	113,5	45,4
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	7	О "Нефтяни	160	400	120	83,0	51,9
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	Ф-	Мастерские	160	396	84	57,5	36,0
ПС 110/35/6 кВ Тяговая	Город №3	88/160	160	400	46	31,8	19,9
ПС 35/6 ЖБИ	3	4/630	630	400	103	71,3	11,3
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	УКОН-1,	ТП	800	411	67	47,6	6,0
ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2"	"Похвистн	Котельная	800	405	121	84,8	10,6
ПС 35/10 кВ "Старо-Ганькино" ВПО	"Южно-	210/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 кВ "Старо-Ганькино" ВПО	"Южно-	211/160	160	400	120	83,0	51,9
ПС 35/10 кВ "Старо-Ганькино" ВПО	"Южно-	212/100	100	400	74	51,2	51,2
ПС 35/10 кВ "Старо-Ганькино" ВПО	"Южно-	213/40	40	400	32	22,1	55,4
ПС 35/10 кВ "Старо-Ганькино" ВПО	"Южно-	214/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 кВ "Старо-Ганькино" ВПО	"Южно-	215/40	40	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-2	ТП-60	160	400	120	83,0	51,9
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-2	ТП-754	160	410	142	100,7	63,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-2	ТП-501	160	400	125	86,5	54,1
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-2	ТП-62	100	410	5	3,5	3,5
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-2	ТП-714	160	400	70	48,4	30,3
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-2	ТП-70	100	395	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-4	ТП-818	100	410	34	24,1	24,1

ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-4	ТП-707	100	410	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-4	ТП-721	160	400	120	83,0	51,9
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-4	ТП-747	100	410	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-4	ТП-507	160	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-4	ТП-509	160	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-6	ТП-710	100	400	5	3,5	3,5
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-6	ТП-810	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-6	ТП-725	250	400	95	65,7	26,3
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-8	ТП-731	160	400	64	44,3	27,7
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-8	ТП-753	160	410	7	5,0	3,1
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-8	ТП-732	160	380	144	94,7	59,2
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-8	ТП-854	400	400	340	235,3	58,8
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-8	ТП-79	160	400	60	41,5	26,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-8	ТП-859	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-8	ТП-700	400	400	200	138,4	34,6
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-12	ТП-1	630	400	150	103,8	16,5
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-12	ТП-3	100	380	70	46,0	46,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-12	ТП-1	250	400	65	45,0	18,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-21	ТП-833	160	410	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-21	ТП-822	250	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-21	ТП-864	160	400	140	96,9	60,6
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-21	ТП-860	250	390	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-21	ТП-64	160	410	5	3,5	2,2
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-21	ТП-511	400	400	170	117,6	29,4
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-21	ТП-805	250	400	120	83,0	33,2
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-23	ТП-504	630	410	390	276,6	43,9
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-23	ТП-717	250	410	124	88,0	35,2
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-23	ТП-505	250	410	160	113,5	45,4
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-23	ТП-63	160	400	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-23	ТП-72	160	410	5	3,5	2,2
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-25	ТП-2	630	400	150	103,8	16,5
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-25	ТП-2	250	400	65	45,0	18,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-25	ТП-Факел	250	410	32	22,7	9,1
ПС 35/6 "Кудиновская"	Ф-34	ТП-140	100	380	0	0,0	0,0
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-34	ТП-142	160	400	86	59,5	37,2
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-34	ТП-189	250	400	180	124,6	49,8
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-34	ТП-185	250	400	180	124,6	49,8
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-34	ТП-184	250	400	180	124,6	49,8
ПС 110/35/6 "Кудиновская"	Ф-34	ТП-АГЗУ	100	400	5	3,5	3,5
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-1	ТП-136	630	390	470	317,1	50,3
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-1	ТП-120	100	390	67	45,2	45,2
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-1	ТП-307	100	390	80	54,0	54,0
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-1	ТП-АГЗУ	40	400	5	3,5	8,7
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-1	ТП-15	250	400	150	103,8	41,5
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-2	ТП-110	160	410	36	25,5	16,0
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-2	ТП-119	160	410	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-2	ТП-11	160	400	140	96,9	60,6
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-2	ТП-1	630	400	280	193,8	30,8
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-3	ТП-198	400	410	330	234,1	58,5
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-3	ТП-311	160	400	160	110,7	69,2
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-3	ТП-123	100	390	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-3	ТП-16	100	400	98	67,8	67,8
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-3	ТП-162	160	400	140	96,9	60,6
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-3	ТП-АГЗУ	20	400	5	3,5	17,3
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-3	ТП-УОА №1	25	380	5	3,3	13,1
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-4	ТП-2	630	410	280	198,6	31,5
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-4	БКНС-1	400	400	64	44,3	11,1
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-4	ТП-КСБ	25	390	7	4,7	18,9
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-4	ТП-СОД	40	380	10	6,6	16,4
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-5	ТП-261	160	380	30	19,7	12,3
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-5	ТП-158	400	395	220	150,3	37,6
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-5	ТП-167	400	390	300	202,4	50,6
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-5	ТП-830	100	400	86	59,5	59,5
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-5	ТП-159	250	380	160	105,2	42,1
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-5	ТП-1	100	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-5	ТП-262	250	400	160	110,7	44,3

ПС 35/6 "Тверская"	Ф-6	ТП-40	630	400	100	69,2	11,0
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-6	ТП-26	250	380	240	157,8	63,1
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-6	ТП-АГЗУ	40	400	5	3,5	8,7
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-255	160	400	130	90,0	56,2
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-195	160	400	150	103,8	64,9
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-254	160	400	59	40,8	25,5
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-129	630	410	190	134,8	21,4
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-127	160	400	90	62,3	38,9
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-256	160	400	160	110,7	69,2
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-157	160	400	156	108,0	67,5
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	ТП-149	160	410	140	99,3	62,1
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-7	Узел приема	63	380	15	9,9	15,7
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-8	ТП-УЭЦП	400	400	5	3,5	0,9
ПС 35/6 "Тверская"	Ф-8	ТП-СКЗ 2	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-100	250	400	60	41,5	16,6
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-101	250	400	40	27,7	11,1
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-201	250	410	105	74,5	29,8
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-22	400	400	90	62,3	15,6
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-224	400	390	180	121,4	30,4
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-23	400	400	80	55,4	13,8
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-10 задв	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-4	ТП-22	400	400	40	27,7	6,9
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	-400 летовс	250	400	70	48,4	19,4
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	-401 летовс	400	390	120	81,0	20,2
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	ТП №606	160	380	18	11,8	7,4
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	ТП №11 зад	25	410	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	ТП №12 зад	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	ТП №13 зад	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	ТП №14 зад	25	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	ТП-40	160	410	60	42,6	26,6
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-102	100	400	74	51,2	51,2
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-103	250	390	70	47,2	18,9
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП АГЗУ	100	400	6	4,2	4,2
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-105	250	400	50	34,6	13,8
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-141	160	400	60	41,5	26,0
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-140	250	400	70	48,4	19,4
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-149	400	380	60	39,4	9,9
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-148	250	410	240	170,2	68,1
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-225	160	400	20	13,8	8,7
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП-1	100	390	64	43,2	43,2
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП АГЗУ	25	380	10	6,6	26,3
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП№5 задв	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП№6 задв	40	395	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП№7 задв	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП№15 зад	25	390	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП№16 зад	40	400	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	РУ Буролат	ТП№УЗШ	63	380	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Маланинская"	Ф-8	ТП-401	250	400	140	96,9	38,8
ПС 110/35/10 "Пестравка"	Ф-16	ТП-1	630	400	90	62,3	9,9
ПС 110/35/10 "Пестравка"	Ф-16	ТП-132	250	400	140	96,9	38,8
ПС 110/35/10 "Пестравка"	Ф-16	ТП-133	400	400	130	90,0	22,5
ПС 110/35/10 "Пестравка"	Ф-16	ТП-1	630	400	210	145,3	23,1
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-8	ТП-116	630	380	60	39,4	6,3
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-8	ТП-216	630	400	230	159,2	25,3
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-8	ТП-316	630	400	400	276,8	43,9
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-4	ТП-41	40	380	10	6,6	16,4
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-4	ТП-42	400	2000	80	276,8	69,2
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-4	ТП УЗШ	40	400	10	6,9	17,3
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-58	400	390	120	81,0	20,2
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-АГЗУ	25	380	10	6,6	26,3
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-50	400	380	200	131,5	32,9
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-53	400	395	130	88,8	22,2
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-54	400	395	120	82,0	20,5
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-52	250	380	80	52,6	21,0
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-56	630	390	200	134,9	21,4
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-63	630	400	210	145,3	23,1

ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-71	400	380	160	105,2	26,3
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-72	630	395	140	95,7	15,2
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-54	400	380	130	85,5	21,4
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-55	160	390	130	87,7	54,8
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-65	400	395	120	82,0	20,5
ПС 35/10 "Петрухновская"	Ф-7	ТП-УЗШ	63	380	10	6,6	10,4
ПС 35/10 "Майская"	Ф-5	ТП-501	400	380	10	6,6	1,6
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-21	ТП-33	630	390	200	134,9	21,4
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-23	ТП-4	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-23	ТП-3	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-23	ТП-1	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-23	ТП-2	25	390	0	0,0	0,0
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-23	ТП-СКЗ	10	220	5	1,9	19,0
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-3	КТПП-2 Т-1	1000	380	330	216,9	21,7
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-6	КТПП-2 Т-2	1000	390	320	215,9	21,6
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-6	ТП-ВРП	25	390	15	10,1	40,5
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-11	КТПП-1 Т-1	1000	380	280	184,1	18,4
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-11	ТП №307	630	390	70	47,2	7,5
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-4	КТПП-1 Т-2	1000	390	270	182,2	18,2
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-4	ТП №308	630	380	230	151,2	24,0
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-14	ТП-200	630	390	230	155,2	24,6
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-14	ТП-1	160	390	140	94,5	59,0
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-14	ТП-30	630	380	270	177,5	28,2
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-14	тп-38	630	390	340	229,4	36,4
ПС 35/10 "Пиненковская"	Ф-14	тп-50	400	390	210	141,7	35,4
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	15	1	400	396	200	138,56	34,64
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	15	2	630	380	597	413,79	65,68
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	14	135	400	382	184	127,48	31,87
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	14	125	60	385	0	0	0
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	131	400	399	250	173,2	43,3
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	132	250	383	200	138,6	55,44
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	133	160	380	60	41,6	26
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	14	136	315	400	112	70,56	22,4
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	14	22	630	400	210	145,32	23,07
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	14	140	100	389	60	52,5	52,5
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	14	145	160	395	31	21,49	13,43
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	143	160	390	0	0	0
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	141	630	380	386	267,44	42,45
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	139	160	398	60	41,6	26
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	206	160	398	100	69,3	43,31
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	153	160	396	100	69,3	43,31
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	166	160	398	32	22,18	13,86
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	161	160	390	55	38,12	23,82
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	162	160	380	110	76,23	47,64
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	177	160	380	90	62,37	38,98
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	168	160	382	30	20,8	13
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	202	160	384	98	67,92	42,45
П/ст 110/35/10 "Чапаевская", 10 кВ	13	212	160	390	80	55,44	34,65
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	14	2	160	385	0	0	0
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	14	1	160	380	0	0	0
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	18	947	250	382	15	10,4	4,16
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	8	6	400	395	50	34,64	8,66
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	18	106	400	385	25	17,32	4,33
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	16	21	25	385	0	0	0
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	16	949	160	390	30	34,66	21,66
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	16	15	100	380	32	28	28
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	16	1002	160	390	0	0	0
П/ст 35/6 "Медведевская", 6 кВ	6	5	160	384	0	0	0
П/ст 35/6 "Хомяковская", 6 кВ	2	111	160	396	0	0	0
П/ст 35/6 "Хомяковская", 6 кВ	1	810	160	398	50	34,66	21,66
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	3	200	398	50	33,34	16,67
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	17	200	400	110	73,34	36,67
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	20	100	395	60	52,5	52,5
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	30	160	400	65	45	28,15
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	57	100	405	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	61	400	400	65	45	11,26

П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	67	160	385	75	52	32,49
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	75	100	396	32	13,86	13,86
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	80	100	390	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	97	200	405	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	155	180	380	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	156	100	396	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	158	100	382	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	162	160	390	54	37,43	23,39
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	163	250	390	46	19,93	7,97
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	178	100	395	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	182	100	390	30	26,25	26,25
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	183	160	385	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	186	100	400	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	26	160	398	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	76	250	385	63	43,68	17,47
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	159	160	400	59	40,9	25,56
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	1	430	100	400	38	33,25	33,25
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	50	100	396	29	25,38	25,38
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	64	160	395	42	29,11	18,19
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	69	100	400	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	89	100	390	98	85,74	85,74
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	120	180	398	32	24	13,34
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	123	160	380	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	126	200	394	40	26,68	13,34
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	165	100	400	45	39,37	39,37
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	174	100	395	70	61,25	61,25
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	175	160	392	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	179	400	400	100	69,28	17,32
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	180	100	396	45	39,37	39,37
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	181	100	388	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	10	180	396	25	18	10
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	25	180	400	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	27	160	395	25	17,33	10,83
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	207	160	390	51	35,35	22,09
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	147	160	390	37	25,65	16,03
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	14	400	400	50	34,64	8,66
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	18	160	385	75	52	32,49
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	52	160	385	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	29	160	390	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	84	320	400	30	19,2	6
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	98	180	390	51	36,72	20,4
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	99	400	400	62	42,96	10,74
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	130	250	396	65	45,05	18,02
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	169	630	395	117	81,09	12,87
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	6	176	25	390	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	10	63	400	400	78	54,04	13,51
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	4	1288	160	400	46	31,89	19,93
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	10	71	320	399	73	46,72	14,6
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	10	73	320	396	60	38,4	12
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	10	34	100	400	53	46,37	46,37
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	10	8	160	400	46	31,89	19,93
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	14	90	320	390	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	14	91	160	382	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	15	60	160	394	46	31,89	19,93
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	15	83	400	400	59	40,88	10,22
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	15	93	400	398	54	37,44	9,36
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	15	94	160	392	87	60,29	37,68
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	15	510	160	400	47	32,58	20,36
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	15	615	400	400	51	35,36	8,84
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	16	22	100	400	57	49,87	49,87
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	16	36	160	390	45	31,19	19,49
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	16	15	630	390	173	119,89	19,03
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	1	400	400	180	124,72	31,18
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	35	160	400	165	114,34	71,46
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	43	250	400	160	110,88	44,35
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	44	160	396	98	67,92	42,45

П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	16	250	385	120	79,93	31,97
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	47	160	390	31	21,49	13,43
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	46	160	400	28	19,41	12,13
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	86	160	400	46	31,89	19,93
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	170	100	400	36	31,5	31,5
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	17	187	160	400	60	41,59	25,99
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	18	39	160	400	45	31,19	19,49
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	18	172	160	400	94	65,14	40,71
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	18	79	63	390	0	0	0
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	18	38	160	390	57	39,51	24,69
П/ст 110/35/6 "Снисски", 6 кВ	18	13	100	400	0	0	0
П/ст 35/6 Дзержинская	1	4	25	400	12	8,30	33,22
П/ст 35/6 Дзержинская	4	322	160	400,00	106,00	73,35	45,85
П/ст 35/6 Дзержинская	1	88	160	398	108	74,36	46,48
П/ст 35/6 Дзержинская	1	236	100	400	123	85,12	85,12
П/ст 35/6 Дзержинская	4	203	400	397	227	155,91	38,98
П/ст 35/6 Дзержинская	4	324	100	400	123	85,12	85,12
П/ст 35/6 Дзержинская	8	365	400	395	231	157,85	39,46
П/ст 35/6 Дзержинская	6	16	630	385	23	15,32	2,43
П/ст 35/6 Дзержинская	1	15	25	392	4	2,71	10,85
П/ст 35/6 Дзержинская	1	16	25	391	5	3,38	13,53
П/ст 35/6 Дзержинская	4	191	160	387	115	76,99	48,12
П/ст 35/6 Дзержинская	8	110	250	389	130	87,49	34,99
П/ст 35/6 Дзержинская	8	107 БИС	250	285	106	52,26	20,91
П/ст 35/6 Дзержинская	3	99	100	384	103	68,42	68,42
П/ст 35/6 Дзержинская	4	6	100	380	15	9,86	9,86
П/ст 35/6 Дзержинская	4	206	160	387	0	0	0
П/ст 35/6 Дзержинская	1	130	160	386	0	0	0
П/ст 35/6 Дзержинская	4	114	250	385	130	86,59	34,63
П/ст 35/6 Дзержинская	1	235	250	397	112	76,92	30,77
П/ст 35/6 Дзержинская	4	361	250	400	0	0,00	0,00
П/ст 35/6 Дзержинская	3	360	160	379	112	73,44	45,90
П/ст 35/6 Дзержинская	4	380	160	380	223	146,60	91,63
П/ст 35/6 Дзержинская	1	123	160	381	0	0,00	0,00
П/ст 35/6 Дзержинская	1	304	160	385	109	72,60	45,37
П/ст 35/6 Дзержинская	4	119	160	382	215	142,08	88,80
П/ст 35/6 Дзержинская	3	285	250	387	106	70,97	28,39
П/ст 35/6 Дзержинская	8	89	160	390	110	74,22	46,39
П/ст 35/6 Дзержинская	4	378	160	382	213	140,76	87,98
П/ст 35/6 Дзержинская	8	286	400	378	329	215,15	53,79
П/ст 35/6 Дзержинская	5	15	100	400	0	0,00	0,00
П/ст 35/6 Дзержинская	2	9	25	396	12	8,22	32,88
П/ст 35/6 Дзержинская	3	3	25	395	12	8,20	32,80
П/ст 35/6 Дзержинская	4	12	63	389	13	8,75	13,89
П/ст 35/6 Дзержинская	4	205	100	385	103	68,60	68,60
П/ст 35/6 Дзержинская	8	107	100	389	102	68,64	68,64
П/ст 35/6 Дзержинская	3	96	250	386	110	73,46	29,38
П/ст 35/6 Дзержинская	8	задв 1	25	390	5	3,37	13,49
П/ст 35/6 Дзержинская	8	задв 2	25	389	6	4,04	16,15
П/ст 35/6 Дзержинская	8	8	25	380	12	7,89	31,56
П/ст 35/6 Дзержинская	1	307	160	380	210	138,05	86,28
П/ст 35/6 Дзержинская	4	294	160	380	213	140,03	87,52
П/ст 35/6 Дзержинская	4	376	160	385	211	140,54	87,84
П/ст 35/6 Рассветская	2	141	160	385	105	69,94	43,71
П/ст 35/6 Рассветская	1	14	25	381	15	9,89	39,55
П/ст 35/6 Колыванская	15	80	100	381	103	67,89	67,89
П/ст 35/6 Колыванская	15	158	100	390	109	73,54	73,54
П/ст 35/6 Колыванская	7	192	100	389	108	72,68	72,68
П/ст 35/6 Колыванская	15	202	100	380	102	67,05	67,05
П/ст 35/6 Колыванская	15	193	100	380	103	67,71	67,71
П/ст 35/6 Колыванская	4	85	160	392	0	0,00	0,00
П/ст 35/6 Колыванская	15	159	160	386	15	10,02	6,26
П/ст 35/6 Колыванская	15	143	250	390	110	74,22	29,69
П/ст 35/6 Колыванская	14	141	100	389	103	69,32	69,32
П/ст 35/6 Колыванская	7	162	250	384	110	73,08	29,23
П/ст 35/6 Колыванская	14	142	250	392	106	71,88	28,75

П/ст 35/6 Колыванская	4	145	100	381	102	67,23	67,23
П/ст 35/6 Колыванская	4	151	100	380	105	69,03	69,03
П/ст 35/6 Колыванская	15	155	160	385	106	70,60	44,13
П/ст 35/6 Колыванская	14	163	250	389	121	81,43	32,57
П/ст 35/6 Колыванская	15	174	160	380	102	67,05	41,91
П/ст 35/6 Колыванская	15	171	160	386	0	0,00	0,00
П/ст 35/6 Колыванская	14	161	250	386	107	71,45	28,58
П/ст 35/6 Колыванская	14	81	400	385	120	79,93	19,98
П/ст 35/6 Колыванская	7	149	400	389	106	71,33	17,83
П/ст 35/6 Колыванская	7	139	250	380	106	69,68	27,87
П/ст 35/6 Колыванская	15	150	160	385	105	69,94	43,71
П/ст 35/6 Колыванская	4	144	160	382	12	7,93	4,96
П/ст 35/6 Колыванская	15	160	160	385	115	76,60	47,87
П/ст 35/6 Колыванская	4	147	160	380	0	0,00	0,00
П/ст 35/6 Колыванская	15	170	250	385	104	69,27	27,71
П/ст 35/6 Колыванская	15	148	160	380	106	69,68	43,55
П/ст 35/6 Рассветская	1	137 бис	250	385	110	73,27	29,31
П/ст 35/6 Рассветская	1	136 бис	400	380	106	69,68	17,42
П/ст 35/6 Рассветская	2	140	250	385	211	140,54	56,21
П/ст 35/6 Рассветская	1	64	250	385	104	69,27	27,71
П/ст 35/6 Рассветская	1	136	160	380	106	69,68	43,55
П/ст 35/6 Рассветская	2	61	400	381	106	69,87	17,47
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-1	19	160	390	93	62,7	39,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-1	24	25	390	10	6,7	26,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-1	2	100	390	10	6,7	6,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-1	134	160	380	68	44,7	27,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	132	100	390	35	23,6	24,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	131	250	380	60	39,0	16,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	112	160	400	28	19,0	12,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	15	250	390	10	6,7	3,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	58	100	390	40	27,0	27,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	66	250	390	60	39,0	16,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	52	400	400	170	117,64	29,41
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	308	100	390	40	27,0	27,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	59	250	390	60	39,0	16,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-2	67	250	390	90	60,7	24,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	11	160	390	80	54,0	33,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	37	250	370	20	12,8	5,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	21	630	370	180	115,0	18,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	53	160	380	78	51,0	32,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	161	160	380	78	51,0	32,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	33	250	390	124	83,7	33,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	87	250	390	90	60,7	24,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	45	250	370	210	134,0	54,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	303	160	380	78	51,0	32,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	51	100	390	35	23,6	24,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	63	160	390	80	54,0	33,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	77	100	370	58	37,0	37,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	104	250	390	215	145,0	58,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	65	250	390	215	145,0	58,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	39	250	390	90	60,7	24,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	300	160	390	80	54,0	33,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-3	79	100	400	85	58,8	59,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-5	3	315	400	10	7,0	2,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-7	67	160	390	60	40,5	25,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-7	120	630	390	120	81,0	13,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-7	85	250	380	180	118,0	47,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-7	306	100	390	40	27,0	27,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	95	250	370	157	100,0	40,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	1 БКНС-1	100	390	30	20,0	20,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	110	160	400	38	26,0	16,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	17	250	370	157	100,0	40,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	42	400	390	300	202,0	51,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	10	250	380	10	6,6	3,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	5	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	6	25	380	0	0,0	0,0

ПС 35/6 "Горбатовская-1"	Ф-8	7	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-11	4	250	390	200	134,9	54,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-11	1 НПВ	2Х630	400	600	415,0	66,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-12	13	315	400	120	83,0	26,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-13	805	160	400	115	80,0	50,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-13	69	250	390	72	48,6	19,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-13	600	100	390	10	6,7	7,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-13	53	250	390	22	14,8	6,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	802	250	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	803	250	380	200	133,0	53,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	811	250	380	91	59,8	24,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	1	250	380	288	189,0	76,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	104	160	370	119	76,0	48,4
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	819	250	380	97	63,8	26,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	5	250	370	105	69,0	27,7
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-14	8	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-15	КТП-2	160	400	100	69,2	43,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-15	2	100	400	10	18,0	18,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-15	В(РЕЗЕРВ (	2Х630	400	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Горбатовская-2"	Ф-15	1 ПРУ	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-5	1	630	400	450	311,0	48,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-5	УЗ1	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-5	УЗ2	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-5	142	400	370	145	92,9	23,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-5	111	160	380	82	53,9	34,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-5	130	250	380	150	98,6	39,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-5	105	100	375	96	62,0	62,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	103	100	370	120	76,8	76,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	101	100	373	123	79,0	79,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	108	160	380	100	65,7	41,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	135	250	385	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	125	160	360	95	59,0	36,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	123	630	360	300	186,8	30,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	137	160	380	90	59,0	37,0
ПС 35/6 "Восточная"	Ф-11	126	630	380	280	184,0	29,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-40	174	160	380	90	59,0	37,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-40	170	160	400	78	54,0	34,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-40	200	250	390	240	161,9	64,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-40	162	400	390	300	202,0	51,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-40	184	400	390	300	202,0	51,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-40	201	630	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-40	180	250	380	225	148,0	60,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-41	190	250	390	110	74,0	30,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-41	161	160	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-41	50	100	380	108	71,0	71,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-41	197	250	380	56	36,8	15,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-41	1	250	380	220	144,6	58,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-41	2	400	390	220	148,4	37,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-42	202	250	380	73	48,0	19,0
ПС 35/6 "Гараевская"	Ф-42	213	100	380	82	53,9	54,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-1	1СОД	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-1	КСГ	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-1	188	160	380	90	59,0	37,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-1	УПГ	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-1	7	25	380	10	6,6	26,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-2	13	100	380	10	6,6	7,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-2	39	100	380	50	19,0	19,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-2	1	160	390	100	67,5	42,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-2	УП-СОД	40	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-1	3	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-1	4	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-3	1 ДНС-3	250	390	250	168,7	67,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-4	1Стендовая	315	390	270	182,0	58,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-4	УЗА-3	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-4	УЗА-1	25	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-4	23	160	380	140	76,9	77,0

ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-4	95	400	380	450	295,8	74,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-5	10	100	380	10	6,6	7,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-5	179	160	380	110	72,0	45,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-5	202	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-5	204	100	380	0	0,0	0,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-6	2Стендовая	250	390	275	185,5	74,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-2	30	160	380	110	72,0	45,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-4	КТП	160	380	110	72,0	45,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-2	54	250	390	275	185,5	74,0
ПС 35/6 "Карагайская"	Ф-6	2 ДНС-3	250	400	200	138,4	55,0